

Отчет по объектам газификации согласно плана 2016 года, за счет средств специальной надбавки к тарифу природного газа, реализуемого ГУП РК "Крымгазсети" финансирующийся в I квартале 2017 года

(отражены затраты по состоянию на 31.03.2017 года по объектам газификации которые запланированы согласно плана 2016 года)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость объекта, тыс.руб. (без НДС)	Проектная мощность, км., шт.	План 2016 год тыс.руб. (без НДС)	Фактический объем финансирования за 2016 год тыс.руб. (без НДС)	Фактический объем финансирования за I квартал 2017 год тыс.руб. (без НДС)	Фактический объем финансирования за 2016 год - I квартал 2017 год тыс.руб. (без НДС)	Процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Реконструируемые (модернизируемые) объекты:</b>	<b>193 080,24</b>	<b>4шт./29,91км.</b>	<b>17 856,06</b>	<b>11 007,84</b>	<b>9 236,51</b>	<b>20 244,35</b>	<b>113,38</b>
1.1	Выполнение проектных работ по реконструкции газопроводов	193 080,24	4шт. (в дальнейшем будет реконструировано 29,91км.)	17 856,06	11 007,84	9 236,51	20 244,35	113,38
<b>2</b>	<b>Новые объекты (строительство):</b>	<b>465 175,35</b>	<b>23шт./96,18км.</b>	<b>183 043,95</b>	<b>133 443,18</b>	<b>43 564,60</b>	<b>177 007,78</b>	<b>96,70</b>
2.1	Выполнение проектных работ по строительству газопроводов	279 991,19	12шт. (в дальнейшем будет реконструировано 44,88км.)	34 613,35	24 721,13	9 130,75	33 851,88	97,80
2.2	Выполнение проектных работ по строительству ГРП	23 112,50	1шт.	1 606,02	728,48	820,96	1 549,44	96,48
2.3	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ	54 785,86	6шт./7,63км.	45 352,77	27 752,45	19 891,57	47 644,02	105,05
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ	107 285,80	42,673км. (4 объекта)	101 471,81	80 241,12	13 721,32	93 962,44	92,60
<b>ВСЕГО:</b>		<b>658 255,59</b>	<b>125,096км./27шт.</b>	<b>200 900,00</b>	<b>144 451,02</b>	<b>52 801,11</b>	<b>197 252,13</b>	<b>98,18</b>