

**Отчет по выполнению инвестиционной программы
за 2016 год (в целом)
ГУП РК "Крымгазсети"
(наименование)**

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа							
I. Строительство и реконструкция									
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	12,29	26 868,17	26 868,17	25 388,37	94,49	12,29	12,26	99,77
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.:	2,29	24 114,32	24 114,32	24 210,98	100,40	2,29	2,26	98,78
	Выполнение проектных работ, шт.:	10	2 753,85	2 753,85	1 177,39	42,75	10	10	100,00
2	Строительство газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них , всего, км, в т.ч. .:	9	2 350,30	2 350,30	1 393,02	59,27	9	9	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ,шт.:	3	1 213,83	1 213,83	1 029,84	84,84	3	3	100,00
	Выполнение проектных работ, шт.:	6	1 136,47	1 136,47	363,17	31,96	6	6	100,00
3	Закольцовка газовых сетей, км:	0,26	561,85	561,85	498,34	88,70	0,26	0,26	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.:	0,26	561,85	561,85	498,34	88,70	0,26	0,26	100,00
4	Реконструкция ГРП, шт., в т.ч:	26	10 794,54	10 794,54	7 411,87	68,66	26	26	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.:	19	9 829,30	9 829,30	7 017,28	71,39	19	19	100,00
	Выполнение проектных работ, шт.:	7	965,23	965,23	394,59	40,88	7	7	100,00
5	Реконструкция ШГРП, шт., в т.ч:	59	19 624,91	19 624,91	12 302,09	62,69	59	62	105,08
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.:	49	18 943,20	18 943,20	11 957,00	63,12	49	52	106,12
	Выполнение проектных работ, шт.:	10	681,69	681,69	345,09	50,62	10	10	100,00
6	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	1	510,54	510,54	300,54	58,87	1	1	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.:	1	510,54	510,54	300,54	58,87	1	1	100,00
7	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	1	342,24	342,24	41,22	12,05	1	1	100,00
	Выполнение проектных работ, шт.:	1	342,24	342,24	41,22	12,05	1	1	100,00
8	Реконструкция средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	19	5 997,95	5 997,95	4 315,44	71,95	19	19	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.:	17	5 804,07	5 804,07	4 257,09	73,35	17	17	100,00
	Выполнение проектных работ, шт.:	2	193,88	193,88	58,36	30,10	2	2	100,00
9	Устройство электроснабжения средств ЭХЗ, шт.:	3	3 394,30	3 394,30	239,99	7,07	3	3	100,00
10	Выкуп имущества, шт.:	1	2 337,52	2 337,52	2 381,52	101,88	1	1	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по разделу I, в т.ч ., (источники финансирования):		131,55	72 782,32	72 782,32	54 272,41	74,57	131,55	134,52	102,26
<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.):</i>		130,38	52 256,76	52 256,76	33 716,15	64,52	130,38	133,35	102,28
Выполнение строительно-монтажных работ, км.		1,38	4 150,61	4 150,61	4 153,06	100,06	1,38	1,35	97,90
Выполнение строительно-монтажных работ, шт.		93	42 032,76	42 032,76	27 183,26	64,67	93	96	103,23
Выполнение проектных работ, шт.		36	6 073,36	6 073,36	2 379,83	39,18	36	36	100,00
<i>Прибыль за 2014 г., в т.ч.:</i>		1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
Выполнение строительно-монтажных работ, км.		1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
II. Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения									
1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, автотранспорта, компьютерной техники, шт.:	215	62 506,03	62 506,03	55 949,69	89,51	216	137	63,43
ВСЕГО по разделу II, в т.ч ., (источник финансирования):		215	62 506,03	62 506,03	55 949,69	89,51	216	137	63,43
<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями), в т.ч.:</i>		215	62 506,03	62 506,03	55 949,69	89,51	216	137	63,43
приобретение, шт.		215	62 506,03	62 506,03	55 949,69	89,51	216	137	63,43
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2016 год, (источники финансирования):		346,55	135 288,35	135 288,35	110 222,10	81,47	347,55	271,52	78,12

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.):</i>	345,38	114 762,79	114 762,78	89 665,84	78,13	346,38	270,35	78,05
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.	1,38	4 150,61	4 150,61	4 153,06	100,06	1,38	1,35	97,90
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.	93	42 032,76	42 032,76	27 183,26	64,67	93	96	103,23
	Выполнение проектных работ, шт.	36	6 073,36	6 073,36	2 379,83	39,18	36	36	100,00
	Приобретение, шт.	215	62 506,03	62 506,03	55 949,69	89,51	216	137	63,43
	<i>Прибыль за 2014 год, в т.ч.:</i>	1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.	1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
Вид деятельности:		2. Оказание снабженческо - сбытовых услуг							
1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, шт.:	2	297,33	297,33	297,50	80,74	2	2	92,31
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы "Оказание снабженческо - сбытовых услуг" на 2016 год, (источник финансирования):		2	297,33	297,33	297,50	100,06	2	2	100,00
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.):</i>	2	297,33	297,33	297,50	100,06	2	2	100,00
	Приобретение, шт.	2	297,33	297,33	297,50	100,06	2	2	100,00
Вид деятельности:		3. Реализация сжиженного газа							
1	Приобретение тахографов, шт.:	12	683,70	683,70	-	-	12	0	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по виду деятельности: "Реализация сжиженного газа", в т.ч., (источник финансирования):	12	683,70	683,70	-	-	12	0	-
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.):</i>	12	683,70	683,70	-	-	12	0	-
	Приобретение, шт.	12	683,70	683,70	-	-	12	0	-
	ВСЕГО по Инвестиционной программе на 2016 год с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа" (без учета технологических присоединений), в т.ч., (источники финансирования):	360,55	136 269,38	136 269,38	110 519,60	81,10	361,55	273,52	75,65
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.):</i>	359,38	115 743,82	115 743,81	89 963,34	77,73	360,38	272,35	75,57
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.	1,38	4 150,61	4 150,61	4 153,06	100,06	1,38	1,35	97,90
	Выполнение строительно-монтажных работ, шт.	93	42 032,76	42 032,76	27 183,26	64,67	93	96	103,23
	Выполнение проектных работ, шт.	36	6 073,36	6 073,36	2 379,83	39,18	36	36	100,00
	Приобретение, шт.	229	63 487,06	63 487,06	56 247,19	88,60	230	139	60,43
	<i>Прибыль за 2014 год, в т.ч.:</i>	1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.	1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вид деятельности:		4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:							
1	Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, шт.:	2162	161 403,39	161 403,39	73 286,25	45,41	2162	2141	99,03
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)", в т.ч., (источник финансирования):		2162	161 403,39	161 403,39	73 286,25	45,41	2162	2141	99,03
<i>Плата за технологическое присоединение</i>		2162	161 403,39	161 403,39	73 286,25	45,41	2162	2141	99,03
ВСЕГО по Инвестиционной программе на 2016 год с учетом Подключений (технологические присоединения), в т.ч., (источники финансирования):		2522,55	297 672,77	297 672,77	183 805,85	62	2523,55	2414,52	96
<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями), в т.ч.:</i>		359,38	115743,82	115743,82	89963,34	77,73	360,38	272,35	75,57
Выполнение строительно-монтажных работ, км.		1,38	4 150,61	4 150,61	4 153,06	100,06	1,38	1,35	97,90
Выполнение строительно-монтажных работ, шт.		93	42 032,76	42 032,76	27 183,26	64,67	93	96	103,23
Выполнение проектных работ, шт.		36	6 073,36	6 073,36	2 379,83	39,18	36	36	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2016 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 2016 год (в целом) (км., шт.)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приобретение, шт.	229	63 487,06	63 487,06	56 247,19	88,60	230	139	60,43
	<i>Прибыль за 2014 год, в т.ч.:</i>	1,17	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1,17	1,17	100,00
	Выполнение строительно-монтажных работ, км.	1	20 525,56	20 525,56	20 556,26	100,15	1	1	100,00
	<i>Плата за технологическое присоединение, в т.ч.:</i>	2162	161 403,39	161 403,39	73 286,25	45,41	2162	2141	99,03
	подключения, шт.	2162	161 403,39	161 403,39	73 286,25	45,41	2162	2141	99,03