

Отчет по объектам газификации, строительство которых осуществляется за счет средств специальной надбавки к тарифу природного газа, реализуемого ГУП РК "Крымгазсети" за 2016 год (в целом)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость объекта, тыс.руб. (без НДС)	Проектная мощность, км., шт.	Объем финансирования за 2016 год (в целом) (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения
				Плановый	Фактический	
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструируемые (модернизируемые) объекты:	193 080,24	4шт./29,91км.	17 856,06	11 007,84	61,65
1.1	Выполнение проектных работ по реконструкции газопроводов	193 080,24	4шт. (в дальнейшем будет реконструировано 29,91км.)	17 856,06	11 007,84	61,65
2	Новые объекты (строительство):	465 175,62	23шт./96,18км.	183 043,95	133 443,18	72,90
2.1	Выполнение проектных работ по строительству газопроводов	279 991,46	12шт. (в дальнейшем будет реконструировано 45,88км.)	34 613,35	24 721,13	71,42
2.2	Выполнение проектных работ по строительству ГРП	23 112,50	1шт.	1 606,02	728,48	45,36
2.3	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ	54 785,86	6шт./7,63км.	45 352,77	27 752,45	61,19
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ	107 285,80	42,673км. (4 объекта)	101 471,81	80 241,12	79,08
ВСЕГО:		658 255,86	125,096км./27шт.	200 900,00	144 451,02	71,90