

Отчет по объектам газификации, финансирование которых осуществлялось ГУП РК "Крымгазсети" за 9 месяцев 2017 года за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа

№ п/п	Наименование объекта	Проектная мощность, км., шт.	Плановая стоимость объекта, тыс.руб. (без НДС)			Фактический объем финансирования, тыс.руб. (без НДС)			Объем финансирования ВСЕГО 2016-2017 год тыс.руб. (без НДС)
			План 2016г. тыс.руб. (без НДС)	План 2017г. тыс.руб. (без НДС), в т.ч.:		Факт 2016 год тыс.руб. (без НДС)	Факт за 9 месяцев 2017 г. тыс.руб. (без НДС), в т.ч.:		
				за счет средств 2016г.	за счет средств 2017г.		по программе 2016г.	по программе 2017г.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструируемые (модернизируемые) объекты:	2шт./16,08км.	17 856,06	2 666,07	41 221,03	11 007,84	9 236,51	-	20 244,35
1.1	Выполнение проектных работ по реконструкции газопроводов	1шт. (в дальнейшем будет реконструировано 7,2км.)	17 856,06		6 496,79	11 007,84	9 236,51		20 244,35
1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ	8,88км. (1 объект)	-	2 666,07	34 724,24	-	-	-	-
2	Новые объекты (строительство):	21шт./147,40км.	183 043,94	15 003,03	238 128,77	133 443,18	43 587,98	55 811,63	232 842,80
2.1	Выполнение проектных работ по строительству газопроводов	7шт. (в дальнейшем будет реконструировано 95,58км.)	34 613,34		60 401,94	24 720,82	9 130,75	30 123,82	63 975,39
2.2	Выполнение проектных работ по строительству ГРП	1шт.	1 606,02		19 856,83	728,48	820,96	9 171,97	10 721,41
2.3	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ		45 352,77			14 986,05	19 895,80		34 881,85
2.4	Выполнение строительно-монтажных работ	51,82км. (13 объектов)	101 471,81	15 003,03	157 870,00	93 007,83	13 740,47	16 515,84	123 264,15
ВСЕГО:		163,48км./23шт.	200 900,00	17 669,10	279 349,80	144 451,02	52 824,49	55 811,63	253 087,15