

Отчет по выполнению инвестиционной программы  
за 9 месяцев 2017 год  
ГУП РК "Крымгазсети"  
(наименование)

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года, финансирование которых осуществлялось за 9 месяцев 2017 года".										
Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа								
Строительство и реконструкция										
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	4,74	11 041,42	538,44	568,97	105,67	3,00	3,00	100,00	амортизационные отчисления
км.		0,74	10 576,46	197,08	227,61	115,49	0	0	0	
шт.		4	464,96	341,36	341,36	100,00	3	3	100,00	
2	Строительство газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них , всего, км, в т.ч. .:	15,38	32 012,04	17 726,20	17 763,46	100,21	8,30	8,30	100,00	амортизационные отчисления
км.		7,38	27 254,61	16 140,84	16 140,83	100,00	6,30	6,30	100,00	
шт.		8	4 757,43	1 585,37	1 622,62	102,35	2	2	100,00	
3	Замена газовых сетей, км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Закольцовка газовых сетей, км:	15,49	28 230,55	4 234,48	4 210,57	99,44	5	5	100,00	амортизационные отчисления
км.		5,19	22 457,37	3 690,35	3 748,82	101,58	0,00	0,00	0,00	
шт.		10	5 773,18	544,13	461,75	84,86	5	5	100,00	
5	Реконструкция ГРП, шт., в т.ч:	17	2 950,61	1 354,55	1 408,16	103,96	9	9	100,00	амортизационные отчисления
6	Реконструкция ШГРП, шт., в т.ч:	110	40 152,83	22 304,94	23 478,88	105,26	7	7	100,00	амортизационные отчисления
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	7	4 902,44	1 834,72	508,47	27,71	0	0	0,00	амортизационные отчисления
12	Другое	1	916,04	-	39,97	0,00	0	0	0,00	амортизационные отчисления
13	Реконструкция средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	33	11 888,05	6 446,43	5 759,26	89,34	18	18	100,00	амортизационные отчисления
14	Устройство электроснабжения средств ЭХЗ, шт., в т.ч.:	3	3 237,95	3 237,95	3 237,95	100,00	3	3	100,00	амортизационные отчисления

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по разделу I, в т.ч .:		206,31	135 331,93	57 677,71	56 929,08	98,70	53,30	53,30	100,00	
Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.:		206,31	135 331,93	57 677,71	56 929,08	98,70	53,30	53,30	100,00	
км.		13,31	60 288,44	20 028,27	20 117,26	100,44	6,30	6,30	100,00	
шт.		193	75 043,49	37 649,45	36 811,81	97,78	47	47	100,00	
Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения										
1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, автотранспорта, компьютерной техники, шт.:	35	28 286,97	28 286,97	29 618,77	104,71	35	56	160,00	
ВСЕГО по разделу II, в т.ч .:		35	28 286,97	28 286,97	29 618,77	104,71	35	56	160,00	
Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями), в т.ч.:		35	28 286,97	28 286,97	29 618,77	104,71	35	56	160,00	
шт.		35	28 286,97	28 286,97	29 618,77	104,71	35	56	160,00	
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа":		241,31	163 618,91	85 964,68	86 547,85	100,68	88,30	109,30	123,78	
Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями)		241,31	163 618,91	85 964,68	86 547,85	100,68	88,30	109,30	123,78	
км.		13,31	60 288,44	20 028,27	20 117,26	100,44	6,30	6,30	100,00	
шт.		228	103 330,46	65 936,42	66 430,58	100,75	82	103	125,61	
Вид деятельности:		4. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"								
1	Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"	2,77	18 991,53	18 991,53	1 575,72	8,30	2,77	0,32	18,08	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года""		2,77	18 991,53	18 991,53	1 575,72	8,30	2,77	0,32	18,08	
Прочие средства:										
Вид деятельности:		5. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:								
1	Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, шт.:	2259,00	190 211,31	124 134,69	148 840,39	119,90	2 109,00	1 813,00	85,96	плата за технологическое присоединения
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)", в т.ч.:		2259	190 211,31	124 134,69	148 840,39	119,90	2109	1813	85,96	
Плата за технологическое присоединение		2259	190 211,31	124 134,69	148 840,39	119,90	2109	1813	85,96	
ВСЕГО по Разделу I: "Объекты Инвестиционной программы 2017" года, шт. / км., в т.ч. по источникам финансирования:		2503,08	372 821,74	229 090,90	236 963,95	103,44	2 200,07	1 922,62	87,39	
Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями)		241,31	163 618,91	85 964,68	86 547,85	100,68	88,30	109,30	123,78	
км.		13,31	60 288,44	20 028,27	20 117,26	100,44	6,30	6,30	100,00	
шт.		228	103 330,46	65 936,42	66 430,58	100,75	82	103	125,61	
Плата за технологическое присоединение		2259	190 211,31	124 134,69	148 840,39	119,90	2 109	1 813	85,96	
Прочие средства		2,77	18 991,53	18 991,53	1 575,72	8,30	2,77	0,32	11,55	
Раздел II. "Объекты Инвестиционной программы 2016 года, финансирование которых осуществлялось за 9 месяцев 2017 года (по состоянию на 30.09.2017г.) за счет амортизационных отчислений 2016 года										

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ГРП (плановая сумма рассчитана исходя из неиспользованных источников финансирования по нижеперечисленным объектам Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления), шт., в т.ч:	0,00	-	306,91*	306,91	100,00	3,00	3,00	100,00	Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления.

Примечание: (*) - разница между объемом финансирования, предусмотренным Инвестиционной программой 2016 года на эти объекты и его освоением в 2016 году.										
<b>ВСЕГО по Разделу II: "Объекты Инвестиционной программы 2016 года, финансирование которых осуществлялось за 9 месяцев 2017 года (по состоянию на 30.09.2017г.) за счет амортизационных отчислений 2016 года", шт., в т.ч. по источникам финансирования:</b>		0	-	306,91	306,91	100,00	3	3	100,00	
<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления:</i>		0,00	0,00	306,91	306,91	100,00	3,00	3,00	100,00	
<b>ВСЕГО по разделам I и II шт., в т.ч. по источникам финансирования:</b>		2503,08	372 821,74	229 397,81	237 270,86	103,43	2 203,07	1 925,62	87,41	
<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями)</i>		241,31	163 618,91	85 964,68	86 547,85	100,68	88,30	109,30	123,78	
км.		13,31	60 288,44	20 028,27	20 117,26	100,44	6,30	6,30	100,00	
шт.		228	103 330,46	65 936,42	66 430,58	100,75	82	103	125,61	
<i>Плата за технологическое присоединение</i>		2259	190 211,31	124 134,69	148 840,39	119,90	2 109	1 813	85,96	
<i>Прочие средства</i>		2,77	18 991,53	18 991,53	1 575,72	8,30	2,77	0,32	11,55	
<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года, шт., за счет амортизационных отчислений:</i>		0,00	-	306,91	306,91	100,00	3	3	100,00	