

Отчет по выполнению инвестиционной программы

за 1 квартал 2017 год

ГУП РК "Крымгазсети"

(наименование)

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 1 квартал 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 1 квартал 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа								
I. Строительство и реконструкция										
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:									
		1,52	7742,47	1214,69	130,60	10,75	0,00	1	0	
	км.	0,52	7 583,23	1 214,69	96,06	7,91	0	0	0	
	шт.	1	159,24	0,00	34,55	0	0	1	0	
2	Строительство газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них , всего, км, в т.ч. .:	5	2608,03	772,91	1063,57	137,61	0,00	1	0,00	
3	Замена газовых сетей, км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Закольцовка газовых сетей, км:	18,69	36954,73	9536,16	662,39	6,95	10,00	0,00	0,00	
	км.	7,69	28462,45	3991,93	360,54	9,03	0,00	0,00	0,00	
	шт.	11	8492,28	5544,23	301,86	5,44	10	0	0,00	
5	Реконструкция ГРП, шт., в т.ч:	6	3525,93	1442,94	407,00	28,21	4,00	9,00	225,00	
6	Реконструкция ШГРП, шт., в т.ч:	103	62664,17	32360,83	20362,79	62,92	15	6	40,00	
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	8	5527,75	2648,16	146,95	5,55	0	0	0,00	
12	Другое (установка приборов телеметрии)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Реконструкция средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	31	16391,80	5925,51	2784,69	47,00	0	0	0,00	
ВСЕГО по разделу I, в т.ч. .:		173,21	135 414,88	53 901,21	25 558,00	47,42	29	17	58,62	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 1 квартал 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 1 квартал 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями, в т.ч.:</i>	173,21	135 414,88	53 901,21	25 558,00	47,42	29	17	58,62	
	<i>км.</i>	8,21	36045,68	5206,63	456,59	8,77	0,00	0,00	-	
	<i>шт.</i>	165	99369	48695	25101	51,55	29	17	58,62	

II. Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения

1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, автотранспорта, компьютерной техники, шт.:	18,0	26868,4	26868,4	627,6	2,3	19,0	6,0	31,6	
ВСЕГО по разделу II, в т.ч. .:		18	26 868,38	26 868,38	627,58	2,34	19	6	31,58	
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями), в т.ч.:</i>	18	26 868,38	26 868,38	627,58	2,34	19	6	31,58	
	<i>шт.</i>	18	26 868,38	26 868,38	627,58	2,34	19	6	31,58	
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа":		191,21	162 283,27	80 769,59	26 185,78	32,42	48,00	23,00	47,92	
	<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями)</i>	191,21	162 283,27	80 769,59	26 185,78	32,42	48,00	23,00	47,92	
	<i>км.</i>	8,21	36045,68	5206,63	456,59	8,77	0,00	0,00	-	
	<i>шт.</i>	183	126237,59	75562,96	25729,19	34,05	48	23	47,92	

Вид деятельности:

3. Реализация сжиженного газа

1	Тахограф (комплект: блок СКЗИ, блок ГЛОНАСС, карта предприятия, карты водителя, устройство для чтения карт, цифровые спидометры, монтажные комплекты, установка, калибровка, активация)	13	792,90	792,90		0,00	13	0	0,00	амортизационные отчисления
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Реализация сжиженного газа", в т.ч.:		13	792,90	792,90	-	-	13	0	-	
<i>за счет амортизационных отчислений (предусмотрены структурой тарифа на реализацию сжиженного газа)</i>		13	792,90	792,90	-	-	13	0	-	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 1 квартал 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 1 квартал 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО по Инвестиционной программе с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа" (без учета технологических присоединений), в т.ч.:		204,21	163 076,17	81 562,49	26 185,78	32,11	61,00	23,00	37,70	
<i>за счет амортизационных отчислений</i>		204,21	163 076,17	81 562,49	26 185,78	32,11	61,00	23,00	37,70	
	<i>км.</i>	8,21	36 045,68	5 206,63	456,59	8,77	0,00	0,00	-	
	<i>шт.</i>	196	127 030,49	76 355,86	25 729,19	33,70	61	23	37,70	
Вид деятельности:		4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:								
1	Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314, шт.:	2162	161 403,39	17 473,11	65 887,78	377,08	553	1061	191,86	плата за технологическое присоединения
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)", в т.ч.:		2162	161 403,39	17 473,11	65 887,78	377,08	553	1061	191,86	
<i>Плата за технологическое присоединение</i>		2162	161 403,39	17 473,11	65 887,78	377,08	553	1061	191,86	
ВСЕГО по Инвестиционной программе с учетом Подключений (технологические присоединения), в т.ч.:		2366,21	324 479,56	99 035,60	92 073,56	93	614,00	1084,00	177	
<i>Амортизационные отчисления (предусмотрены структурой тарифа на транспортировку природного газа распределительными сетями)</i>		204,21	163 076,17	81 562,49	26 185,78	32,11	61	23,00	37,70	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении на 2017 год, единицы (км., шт.)	Всего объем финансирования на 2017 год, тыс.руб. без НДС	Объем финансирования за 1 квартал 2017 год (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 1 квартал 2017 год (км., шт.)		Процент выполнения	Источники финансирования
				Плановый	Фактический		Плановый	Фактический		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>км.</i>	8,21	36 045,68	5 206,63	456,59	8,77	0,00	0,00	-	
	<i>шт.</i>	196	127 030,49	76 355,86	25 729,19	33,70	61	23	37,70	
	<i>Плата за технологическое присоединение</i>	2162	161 403,39	17 473,11	65 887,78	377,08	553	1061	191,86	
	<i>шт.</i>	2162	161 403,39	17 473,11	65 887,78	377,08	553	1061	191,86	