

Отчет по выполнению инвестиционной программы

за первое полугодие 2018 год

ГУП РК "Крымгазсети"

(наименование)

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за первое полугодие 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за первое полугодие 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года".															
Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа													
Строительство и реконструкция															
1	Закольцовка газовых сетей, км:	0,165	0	333,24	101,50	101,50	100,00	-	0,04	-	0,04	-	100,00	101,50 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку	
2	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	9	2 719,51	887,02	968,55	109,19	3	-	3	-	100,00	-	595,56 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку 372,98 тыс.руб. - за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	
3	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	52	23 691,26	1 146,45	1 408,66	122,87	4	0	4	0	100,00	-	1083,15 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку 232,09 тыс.руб. - за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку. 93,42 тыс.руб. - за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	
4	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	29	8 210,32	2 869,42	3 337,17	116,30	0	0	1	0	-	-	3337,17 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку	
ВСЕГО по разделу , в т.ч .:		0,17	90	34 954,33	5 004,39	5 815,87	116,22	7	0,04	8	0,04	114,29	100,00		
<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0,17</i>	<i>73</i>	<i>22 676,40</i>	<i>4 305,89</i>	<i>5 117,37</i>	<i>118,85</i>	<i>7</i>	<i>0,04</i>	<i>8</i>	<i>0,04</i>	<i>114,29</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>8 118,74</i>	<i>232,09</i>	<i>232,09</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,00</i>	<i>7</i>	<i>4 159,19</i>	<i>466,41</i>	<i>466,41</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения															
1	Одориметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	9	2 225,52	2 225,52	2 225,52	100,00	9	-	9	-	100,00	-	2225,52 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за первое полугодие 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за первое полугодие 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Автотранспорт	0	2	1 950,90	1 950,90	1 950,90	100,00	2	-	2	-	100,00	-	1950,90 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку	
3	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч.:	0	72	7 266,92	7 266,92	7 266,92	100,00	71	-	71	-	100,00	-	7177,23 тыс.руб. - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку 89,69 тыс.руб. - За счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.	
ВСЕГО по разделу, в т.ч.:		0	83	11 443,34	11 443,34	11 443,34	100,00	82	-	82	-	100,00			
за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку		0	81	11 353,65	11 353,65	11 353,65	100,00	80	-	80	-	100,00			
за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.		0	2	89,69	89,69	89,69	100,00	2	-	2	-	100,00			
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2018 год, в т.ч.:		0,17	173	46 397,67	16 447,73	17 259,20	104,93	89	0,04	90	0,04	101,12	100,00		
за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку		0,17	154	34 030,05	15 659,54	16 471,02	105,18	87	0,04	88	0,04	101,15	100,00		
за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.		0	10	8 118,74	232,09	232,09	100,00	0	0,00	0	0,00	-	0,00		
за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.		0	9	4 248,88	556,10	556,10	100,00	2	0,00	2	0,00	100,00	0,00		
Вид деятельности:		4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:													
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)" на 2018 год, в т.ч.:		0	2658	174 072,37	84 923,98	78 932,58	92,94	1 348	-	1 683	-	124,85	-	78932,58 тыс.руб. - плата за технологическое присоединения	
за счет платы за технологическое присоединение		0	2658	174 072,37	84 923,98	78 932,58	92,94	1 348	0,00	1 683	0,00	124,85	0,00		
в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"		0	49	49 772,34	19 000,61	8 628,02	45,41	24	-	15	-	62,50	-		
Вид деятельности:		7. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"													

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за первое полугодие 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за первое полугодие 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":	0,00	1	43,09	43,09	43,09	100,00	1	-	1	-	100,00	-	43,09 тыс.руб. - средства от возмещения затрат по выносу сетей	
	<i>Средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>43,09</i>	<i>43,09</i>	<i>43,09</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>		
	Вид деятельности:	8. Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них													
	ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них":	0,00	1	22,69	-	1,59	-	-	-	-	-	-	-	1,59 тыс.руб. - за счет возмещения затрат (компенсации)	
	<i>Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсации)</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>22,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	ВСЕГО по разделу I. Объекты Инвестиционной программе 2018 года с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Вынос сетей газоснабжения", , в т.ч . по источникам финансирования:	0,17	2833	220 535,82	101 414,80	96 236,46	94,89	1438	0,04	1774	0,04	123,37	100,00		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	<i>0,17</i>	<i>154</i>	<i>34 030,05</i>	<i>15 659,54</i>	<i>16 471,02</i>	<i>105,18</i>	<i>87</i>	<i>0,04</i>	<i>88</i>	<i>0,04</i>	<i>101,15</i>	<i>100,00</i>		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>8 118,74</i>	<i>232,09</i>	<i>232,09</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>		
	<i>за счет остатка (экономи) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	<i>4 248,88</i>	<i>556,10</i>	<i>556,10</i>	<i>100,00</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>за счет платы за технологическое присоединени</i>	<i>0</i>	<i>2658</i>	<i>174 072,37</i>	<i>84 923,98</i>	<i>78 932,58</i>	<i>92,94</i>	<i>1348</i>	<i>-</i>	<i>1683</i>	<i>-</i>	<i>124,85</i>	<i>-</i>		
	<i>средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>43,09</i>	<i>43,09</i>	<i>43,09</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>		

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за первое полугодие 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за первое полугодие 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (перестройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсации)</i>	0,00	1	22,69	0	1,59	0	0	0	0	0	0	0		

Раздел II. Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные источники финансирования Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления).

Вид деятельности:

1. Транспортировка природного газа

Строительство и реконструкция

1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	0,00	4	813,45	813,45	813,45	100,00	4	-	4	-	100,00	-	813,45 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
2	Строительство газовых сетей, км:	4,20	2	46 833,72	46 833,72	46 833,72	100,00	1	4,20	1	4,20	100,00	-	46833,72 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
3	Закольцовка газовых сетей, км:	4,54	2	16 808,84	4 894,61	7 312,99	149,41	2	2,04	2	2,04	100,00	100,00	7312,99 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
4	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0,00	4	435,13	251,17	283,75	112,97	-	-	-	-	-	-	283,75 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
5	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0,00	46	351,55	351,56	351,56	100,00	46	-	46	-	100,00	-	351,56 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
6	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0,00	1	331,63	73,06	113,96	155,98	-	-	-	-	-	-	113,96 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
ВСЕГО по разделу, в т.ч. .:		8,74	59	65 574,32	53 217,56	55 709,42	104,68	53	6,24	53	6,24	100,00	100,00		
<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года, за счет амортизационных отчислений</i>		<i>8,74</i>	<i>59</i>	<i>65 574,32</i>	<i>53 217,56</i>	<i>55 709,42</i>	<i>104,68</i>	<i>53</i>	<i>6,24</i>	<i>53</i>	<i>6,24</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		

Приобретение приборов, оборудования, автотранспорта

1	Приобретение приборов, оборудования, автотранспорта	0,00	3	5 001,66	5 001,66	5 001,66	100,00	3	-	3	-	100,00	-	5001,66 тыс.руб. - неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления.	
ВСЕГО по разделу, в т.ч. .:		0,00	3	5 001,66	5 001,66	5 001,66	100,00	3	-	3	-	100,00	-		
<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года, за счет амортизационных отчислений</i>		<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>5 001,66</i>	<i>5 001,66</i>	<i>5 001,66</i>	<i>100,00</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>3</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" 2017 год, в т.ч. .:		8,74	62	70 575,98	58 219,22	60 711,08	104,28	56	6,24	56	6,24	100,00	100,00		

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км./ шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за первое полугодие 2018 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за первое полугодие 2018 года (шт./км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		Плановый	Фактический		Плановый		Фактический		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений</i>	8,74	62	70 575,98	58 219,22	60 711,08	104,28	56	6,24	56	6,24	100,00	100,00		
	ВСЕГО по Разделу II. Объекты Инвестиционной программы 2017 года с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", (неиспользованные источники финансирования Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления), в т.ч. по источникам финансирования:	8,74	62	70 575,98	58 219,22	60 711,08	104,28	56	6,24	56	6,24	100,00	100,00		
	<i>Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений</i>	8,74	62	70 575,98	58 219,22	60 711,08	104,28	56	6,24	56	6,24	100,00	100,00		
	ВСЕГО по разделам I и II шт., в т.ч. по источникам финансирования:	8,90	2895	291 111,80	159 634,02	156 947,54	98,32	1 494	6,28	1 830	6,28	122,49	100,00		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	0,17	154	34 030,05	15 659,54	16 471,02	105,18	87	0,04	88	0,04	101,15	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционных программ 2015-2016 годов - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку</i>	0,00	10	8 118,74	232,09	232,09	100,00	0	0	0	0	-	-		
	<i>за счет остатка (экономии) денежных средств по объектам Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>	0,00	9	4 248,88	556,10	556,10	100,00	2	0	2	0	100,00	-		
	<i>за счет платы за технологическое присоединение</i>	0,00	2658	174 072,37	84 923,98	78 932,58	92,94	1 348	-	1 683	-	124,85	-		
	<i>средства от возмещения затрат по выносу сетей строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"</i>	0,00	1	43,09	43,09	43,09	100,00	1	-	1	-	100,00	-		
	<i>выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсация) на реконструкцию (перестройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них - за счет возмещения затрат (компенсация)</i>	0,00	1	22,69	0	1,59	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>объекты Инвестиционной программы 2017 года (Неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года "Транспортировка природного газа", за счет амортизационных отчислений).</i>	8,74	62	70 575,98	58 219,22	60 711,08	104,28	56	6,24	56	6,24	100,00	100,00		