

Отчет по выполнению инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года  
 ГУП РК "Крымгазсети"  
 (наименование)

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План		Факт		шт.	км.		
								шт.	км.	шт.	км.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года"</b>															
<b>Вид деятельности:</b>		<b>I. Транспортировка природного газа</b>													
<b>Строительство и реконструкция</b>															
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	0,09	1	1 067,60	71,85	71,85	100,00	1	0,00	1	0,00	100,00	-		
	км.	0,09	0,00	965,22	21,56	21,56		0	-	0	-				
	шт.	0	1	102,38	50,30	50,30		1	-	1	-				
2	Строительство газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них , всего, км, в т.ч. .:	0,00	6	2 733,28	1 320,21	1 320,20	100,00	4	-	4	-	100,00	-		
	км.	0,00	0,00	-	0,00	-		0	-	0	-				
	шт.	0	6	2 733,28	1 320	1 320,20		4	-	4	-				
3	Замена газовых сетей, км	0,00		-											
4	Закопировка газовых сетей, км:	0,78	2	3 383,54	1 078,83	1 078,83	100,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	100,00		
	км.	0,78	0,00	2 948,91	1 046,07	1 046,07	100,00	0,00	0,15	0,00	0,15				
	шт.	0	2	434,63	32,76	32,76	100,00	0	-	0	-				
5	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	24	9 094,75	4 312,87	4 429,67	102,71	20,00	-	20,00	-	100,00			
6	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	112	43 363,07	21 869,15	21 154,74	96,73	13,00	-	13,00	-	100,00			
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00											
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	2	1372,85	24,81	24,81	100,00	-	-	-	-				
9	Реконструкция конденсаторов, шт., в т.ч:	0,00		0,00											
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00		0,00											
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	5	1 142,33	140,01	140,01	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00			
12	Другое (расшифровать)	0		-											
13	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	61	20 113,59	8 166,55	8 059,49	98,69	16,00	-	16,00	-	100,00			
14	Устройство электроснабжения ГРП и средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	0	-			0,00								
15	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	1	2 538,93	22,21	22,21	99,98	-	-	-	-				
16	Установка узла учета тепловой энергии здания производственного назначения, шт. в т.ч.:	0	6	565,69	565,69	565,69	100,00	6,00		6,00		100,00			
<b>ВСЕГО по разделу, в т.ч. .:</b>		<b>0,87</b>	<b>221</b>	<b>84 048,33</b>	<b>37 572,18</b>	<b>36 867,52</b>	<b>98,12</b>	<b>61</b>	<b>0,15</b>	<b>61</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0,87</i>	<i>205</i>	<i>79 158,27</i>	<i>35 582,88</i>	<i>34 878,22</i>	<i>98,02</i>	<i>51,00</i>	<i>0,15</i>	<i>51,00</i>	<i>0,15</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>4 324,36</i>	<i>1 423,61</i>	<i>1 423,60</i>	<i>100,00</i>	<i>4,00</i>	<i>-</i>	<i>4,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>0,00</i>	<i>6</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>100,00</i>	<i>6,00</i>	<i>-</i>	<i>6,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<b>Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения</b>															

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План	Факт	шт.	км.				
1	Высокочувствительные приборы для обследования и диагностики состояния газовых сетей и сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Ододиметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	59	4 339,67	4 339,67	4 339,30	99,99	59,00	-	59,00	-	100,00			
3	Диспетчеризация, дистанционное снятие показателей режимов транспортировки газа	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Другое (расшифровать)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Внедрение систем дистанционного снятия показаний счетчиков	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Приобретение автотранспорта	0	1	952,85	952,85	952,85	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00			
7	Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечение (компьютерная техника)	0	7	3 191,22	3 191,22	3 191,22	100,00	7,00	-	7,00	-	100,00			
8	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч. :	0	1	41,67	41,67	41,67	100,01	1,00	-	1,00	-	100,00			
<b>ВСЕГО по разделу, в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>68</b>	<b>8 525,40</b>	<b>8 525,40</b>	<b>8 525,03</b>	<b>100,00</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>66</i>	<i>7 530,88</i>	<i>7 530,88</i>	<i>7 530,51</i>	<i>100,00</i>	<i>66</i>	<i>-</i>	<i>66</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>			
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>952,85</i>	<i>952,85</i>	<i>952,85</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>			
<i>Прочие средства</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>100,01</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>			
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2019 год, в т.ч. :</b>		<b>0,87</b>	<b>288</b>	<b>92 573,73</b>	<b>46 097,58</b>	<b>45 392,55</b>	<b>98,47</b>	<b>129</b>	<b>0,15</b>	<b>129</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0,87</i>	<i>271</i>	<i>86 689,15</i>	<i>43 113,76</i>	<i>42 408,73</i>	<i>98,36</i>	<i>117</i>	<i>0,15</i>	<i>117</i>	<i>0,15</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>11</i>	<i>5 277,21</i>	<i>2 376,46</i>	<i>2 376,45</i>	<i>100,00</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>6</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>100,00</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>Прочие средства</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>2. Оказание снабженческо - сбытовых услуг</b>													
<b>I. Учет природного газа</b>															
1	Модернизация узлов учета ГРП, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Выполнение проектных работ по модернизации узлов учета газа головных ГРП, шт., в т.ч:	0	7	510,25	300,96	300,96	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00			
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы "Оказание снабженческо - сбытовых услуг" на 2019 год, в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>510,25</b>	<b>300,96</b>	<b>300,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>		<i>0</i>	<i>7</i>	<i>510,25</i>	<i>300,96</i>	<i>300,96</i>	<i>100,00</i>	<i>1,00</i>	<i>-</i>	<i>1,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>			
<b>Вид деятельности:</b>		<b>4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314:</b>													
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)" на 2019 год, в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>4046</b>	<b>200 528,15</b>	<b>152 219,15</b>	<b>146 164,87</b>	<b>96,02</b>	<b>3 073,00</b>	<b>-</b>	<b>3 068,00</b>	<b>-</b>	<b>99,84</b>			
<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год</i>		<i>0</i>	<i>4046</i>	<i>200 528,15</i>	<i>152 219,15</i>	<i>146164,87</i>	<i>96,02</i>	<i>3073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>			
<i>в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"</i>		<i>0</i>	<i>34</i>	<i>40 057,13</i>	<i>27 855,26</i>	<i>2 627,61</i>	<i>9,43</i>	<i>32,00</i>	<i>-</i>	<i>13,00</i>	<i>-</i>	<i>40,63</i>			
<b>Вид деятельности:</b>		<b>6. Выполнение работ по договорам о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос, вынос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них и работ по врезке и пуску газа</b>													

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План		Факт		шт.	км.		
<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договорам о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (перустройство, перенос, вынос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них и работ по резке и пуску газа":</b>		<b>0,00</b>	<b>17</b>	<b>6 421,94</b>	<b>2 291,78</b>	<b>2 291,78</b>	<b>100,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<i>За счет возмещения затрат (компенсации) на 2019 год</i>		<i>0,00</i>	<i>17</i>	<i>6 421,94</i>	<i>2291,78</i>	<i>2291,78</i>	<i>100,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>			
<b>Вид деятельности:</b>		<b>7.Предоставление субсидии</b>													
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Предоставление субсидии", в т.ч .:</b>		<b>2,66</b>	<b>0</b>	<b>9 716,00</b>	<b>8 651,02</b>	<b>8 651,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>	<b>100,00</b>			
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год</i>		<i>2,50</i>	<i>0</i>	<i>8 173,47</i>	<i>8 073,47</i>	<i>8 073,47</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>2,50</i>	<i>-</i>	<i>2,50</i>	<i>100,00</i>			
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год</i>		<i>0,16</i>	<i>0</i>	<i>1 542,53</i>	<i>577,56</i>	<i>577,56</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
<b>ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года" с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Прочая деятельность", "Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений на 2018-2020 годы" в т.ч .:</b>		<b>3,53</b>	<b>4359</b>	<b>308 797,22</b>	<b>209 560,50</b>	<b>202 801,19</b>	<b>96,77</b>	<b>3 212</b>	<b>2,65</b>	<b>3 207</b>	<b>2,65</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0,87</i>	<i>271,00</i>	<i>86 689,15</i>	<i>43 113,76</i>	<i>42 408,73</i>	<i>98,36</i>	<i>117</i>	<i>0,15</i>	<i>117</i>	<i>0,15</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>11,00</i>	<i>4 324,36</i>	<i>2 376,46</i>	<i>2 376,45</i>	<i>100,00</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>6,00</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>100,00</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет прочих средств</i>		<i>0</i>	<i>1,00</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>100,01</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>		<i>0</i>	<i>7,00</i>	<i>510,25</i>	<i>300,96</i>	<i>300,96</i>	<i>100,00</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год</i>		<i>0</i>	<i>4 046,00</i>	<i>200 528,15</i>	<i>152 219,15</i>	<i>146 164,87</i>	<i>96,02</i>	<i>3 073</i>	<i>-</i>	<i>3 068</i>	<i>-</i>	<i>99,84</i>			
<i>За счет возмещения затрат (компенсации)на 2019 год</i>		<i>0</i>	<i>17,00</i>	<i>6 421,94</i>	<i>2 291,78</i>	<i>2 291,78</i>	<i>100,00</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>		
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год</i>		<i>2,50</i>	<i>-</i>	<i>8 173,47</i>	<i>8 073,47</i>	<i>8 073,47</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>2,50</i>	<i>-</i>	<i>2,50</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год</i>		<i>0,16</i>	<i>-</i>	<i>1 542,53</i>	<i>577,56</i>	<i>577,56</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		

Раздел II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат по выносу сетей 2018 года ; возмещения затрат (компенсация) 2018 года).

Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа													
		Строительство и реконструкция													
<b>1</b>	<b>Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:</b>	<b>20,52</b>	<b>4</b>	<b>144 914,59</b>	<b>131 988,38</b>	<b>131 988,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17,41</b>	<b>2,00</b>	<b>17,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	км.	20,52	0	144 299,69	131 932,17	131 932,17	100,00	-	17,41	-	17,41				
	шт.	0	4	614,89	56,22	56,22	100,00	2,00	-	2,00	-				
<b>2</b>	<b>Строительство газовых сетей и сооружения на них , всего, км, в т.ч. .:</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1 969,48</b>	<b>897,85</b>	<b>897,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	км.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
	шт.	0	18	1 969,48	897,85	897,85	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00			
<b>3</b>	<b>Замена газовых сетей, км</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>			<b>-</b>					<b>-</b>			

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План	Факт	шт.	км.				
	(расшифровать по каждому отдельному объекту)	0,0		0,0			#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!			
4	Закольцовка газовых сетей, км:	0,51	5	1 376,94	1 184,62	1 184,62	100,00	5,00	0,51	5,00	0,51	100,00	100,00		
		км.	0,51	0	1 267,38	1 093,53	100,00	-	0,51	-	0,51	#ДЕЛ/0!			
		шт.	0	5	108,29	85,53	100,00	3,00	-	3,00	-	100,00			
5	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	9	3 556,65	3 017,57	3 017,57	100,00	9,00	-	9,00	-	100,00			
6	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	21	1 478,34	1 105,50	966,52	87,43	20,00	-	20,00	-	100,00			
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
9	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	1	229,01	1,32	1,32	100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
12	Другое (расшифровать)	0	0	-			-					-			
13	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	15	12,06	12,06	12,06	100,00	15,00	-	15,00	-	100,00			
14	Устройство электроснабжения ГРП и средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	0	-			#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!			
16	Устройство внешнего электроснабжения административно-производственного здания, шт., в т.ч:	0	0	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!			
ВСЕГО по разделу , в т.ч.:		21,02	73	153 537,07	138 207,31	138 068,33	99,90	57,00	17,92	57,00	17,92	100,00	100,00		
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)		21,02	55,00	151 567,59	137 309,46	137 170,48	99,90	51,00	17,92	51,00	17,92	100,00	100,00		
Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).		0,00	18	1 969,48	897,85	897,85	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00	-		
<b>Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения</b>															
1	Высокочувствительные приборы для обследования и диагностики состояния газовых сетей и сооружений на них	0,00	0,00	0,00											
2	Одориметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	6	269,92	269,92	253,92	94,07	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00			
3	Диспетчеризация, дистанционное снятие показателей режимов транспортировки газа	0,00		0,00											
4	Другое (расшифровать)	0,00		0,00											
5	Внедрение систем дистанционного снятия показаний счетчиков	0,00		0,00											
6	Автотранспорт	0	17	27 210,86	27 210,86	27 210,86	100,00	17,00	-	17,00	-	100,00			
7	Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечение (компьютерная техника)	0	68	11 791,51	11 791,51	11 791,51	100,00	68,00	-	68,00	-	100,00			
8	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч.:	0	4	18 538,45	18 538,45	18 538,45	100,00	4,00	-	4,00	-	100,00			
ВСЕГО по разделу , в т.ч.:		0	95	57 810,74	57 810,74	57 794,74	99,97	95,00	-	95,00	-	100,00			

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План	Факт	шт.	км.				
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	0	83	26 587,48	26 587,48	26 571,48	99,94	84,00	-	84,00	-	100,00	-		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>	0,00	1	4 496,33	4 496,33	4 496,33	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства )</i>	0	10	26 726,93	26 726,93	26 726,93	100,00	10,00	-	10,00	-	100,00	-		
	<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч. :</b>	<b>21,02</b>	<b>168</b>	<b>211 347,81</b>	<b>196 018,05</b>	<b>195 863,07</b>	<b>99,92</b>	<b>152,00</b>	<b>17,92</b>	<b>152,00</b>	<b>17,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	21,02	138	178 155,07	163 896,94	163 741,96	99,91	135,00	17,92	135,00	17,92	100,00	100,00		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>	0,00	19	6 465,81	5 394,18	5 394,18	100,00	7,00	-	7,00	-	100,00	-		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства )</i>	0	10	26 726,93	26 726,93	26 726,93	100,00	10,00	-	10,00	-	100,00	-		
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>2. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</b>													
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>2 548,09</b>	<b>206,76</b>	<b>206,76</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей)</i>	0,00	2	2 548,09	206,76	206,76	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00			0,00
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>3. Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсация) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них</b>													
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсация) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них ":</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>4 239,40</b>	<b>269,65</b>	<b>269,65</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года от возмещения затрат (компенсация))</i>	0,00	5	4 239,40	269,65	269,65	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00			
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>4. Реализация сжиженного газа</b>													
	<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч. :</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80</b>	<b>22,80</b>	<b>100,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)</i>	0,00	8	22,80	22,80	22,80	100,00	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00			0,00
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>5.Прочая деятельность</b>													
	<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Прочая деятельность", в т.ч. :</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>16,05</b>	<b>16,05</b>	<b>16,05</b>	<b>100,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)</i>	0,00	13	16,05	16,05	16,05	100,00	13,00	0,00	13,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат (компенсация) 2018 года) с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Подключение (технологическое присоединение)", "Вынос сетей газоснабжения", "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсация) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них" "Реализация сжиженного газа", "Прочая деятельность", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>21,02</b>	<b>195</b>	<b>218 174,15</b>	<b>196 533,31</b>	<b>196 378,33</b>	<b>99,92</b>	<b>175,00</b>	<b>17,92</b>	<b>175,00</b>	<b>17,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	21,02	138	178 155,07	163 896,94	163 741,96	99,91	135,00	17,92	135,00	17,92	100,00	100,00		

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План	Факт	шт.	км.				
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку	0,00	19	6 465,81	5 394,18	5 394,18	100,00	7,00	-	7,00	-	100,00	-		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года	0	10	26 726,93	26 726,93	26 726,93	100,00	10,00	-	10,00	-	100,00	-		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей	0,00	2	2 548,09	206,76	206,76	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации)	0	5	4 239,40	269,65	269,65	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)	0	21	38,85	38,85	38,85	100,00	21,00	-	21,00	-	100,00	-		

**Раздел III. Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ).**

Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа													
		Строительство и реконструкция													
<b>1</b>	<b>Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:</b>	<b>15,10</b>	<b>3</b>	<b>114 360,36</b>	<b>71 783,73</b>	<b>71 787,94</b>	<b>100,01</b>	<b>-</b>	<b>11,76</b>	<b>-</b>	<b>11,76</b>		<b>100,00</b>		
<b>2</b>	<b>Строительство газовых сетей, км:</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>557,96</b>	<b>210,41</b>	<b>210,41</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>3</b>	<b>Закопировка газовых сетей, км:</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>1 324,85</b>	<b>1 242,33</b>	<b>1 242,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<b>4</b>	<b>Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>4,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<b>5</b>	<b>Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>68,91</b>	<b>68,91</b>	<b>68,91</b>	<b>100,00</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<b>7</b>	<b>Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>8</b>	<b>Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>1 146,08</b>	<b>1 136,66</b>	<b>1 136,66</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>			
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч. .:</b>		<b>15,10</b>	<b>31</b>	<b>117 470,93</b>	<b>74 454,81</b>	<b>74 459,02</b>	<b>100,01</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	15,10	25	112 080,09	74 429,91	74 434,12	100,01	18,00	11,76	18,00	11,76	100,00	100,00		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2016 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>	0,00	5	5 390,84	24,90	24,90	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00	-		
<b>ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ), в т.ч. по источникам финансирования:</b>		<b>15,10</b>	<b>31</b>	<b>117 470,93</b>	<b>74 454,81</b>	<b>74 459,02</b>	<b>100,01</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку</i>	15,10	25	112 080,09	74 429,91	74 434,12	100,01	18,00	11,76	18,00	11,76	100,00	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	5	5 390,84	24,90	24,90	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00	-		
<b>ВСЕГО по разделам I+II+III шт., в т.ч. по программам и источникам финансирования:</b>		<b>39,65</b>	<b>4585,00</b>	<b>646 722,47</b>	<b>480 548,62</b>	<b>473 638,53</b>	<b>98,56</b>	<b>3 411,00</b>	<b>32,33</b>	<b>3 406,00</b>	<b>32,33</b>	<b>99,85</b>	<b>100,00</b>		
<b>ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>		<b>3,53</b>	<b>4359</b>	<b>308 797,22</b>	<b>209 560,50</b>	<b>202 801,19</b>	<b>96,77</b>	<b>3 212,00</b>	<b>2,65</b>	<b>3 207,00</b>	<b>2,65</b>	<b>99,84</b>	<b>100,00</b>		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>	0,87	271,00	86 689,15	43 113,76	42 408,73	98,36	117,00	0,15	117,00	0,15	100,00	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>	0	11	4 324,36	2 376,46	2 376,45	100,00	5,00	-	5,00	-	100,00	-		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку</i>	0	6	565,69	565,69	565,69	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00	-		

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	Объем финансирования за 9 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Объем выполнения в количественном выражении за 9 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Источник финансирования	Примечание
		км.	шт.		План	Факт		План	Факт	шт.	км.				
	<i>за счет прочих средств</i>	0	1	41,67	41,67	41,67	100,01	1,00	-	1,00	-	100,00			
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	-	7	510,25	300,96	300,96	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год</i>	-	4046	200 528,15	152 219,15	146 164,87	96,02	3 073,00	-	3 068,00	-	99,84	-		
	<i>За счет возмещения затрат (компенсации) на 2019 год</i>	0	17	6 421,94	2 291,78	2 291,78	100,00	9,00	-	9,00	-	100,00	-		
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год</i>	2,50	0	8 173,47	8 073,47	8 073,47	100,00	-	2,50	-	2,50	-	100,00		
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год</i>	0,16	0	1 542,53	577,56	577,56	100,00	-	-	-	-	-	-		
	<b>ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>21,02</b>	<b>195</b>	<b>218 174,15</b>	<b>196 533,31</b>	<b>196 378,33</b>	<b>99,92</b>	<b>175,00</b>	<b>17,92</b>	<b>175,00</b>	<b>17,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	21,02	138	178 155,07	163 896,94	163 741,96	99,91	135,00	17,92	135,00	17,92	100,00	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	19	6 465,81	5 394,18	5 394,18	100,00	7,00	-	7,00	-	100,00	-		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года</i>	0,00	10	26 726,93	26 726,93	26 726,93	100,00	10,00	-	10,00	-	100,00	-		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей</i>	0,00	2	2 548,09	206,76	206,76	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации)</i>	0,00	5	4 239,40	269,65	269,65	100,00	1,00	-	1,00	-	100,00	-		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года (амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)</i>	0,00	21	38,85	38,85	38,85	100,00	21,00	-	21,00	-	100,00	-		
	<b>ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>15,10</b>	<b>30,00</b>	<b>117 470,93</b>	<b>74 454,81</b>	<b>74 459,02</b>	<b>100,01</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>24,00</b>	<b>11,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку</i>	15,10	25,00	112 080,09	74 429,91	74 434,12	100,01	18,00	11,76	18,00	11,76	100,00	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	5,00	5 390,84	24,90	24,90	100,00	6,00	-	6,00	-	100,00	-		