

Отчет по Инвестиционной программе за 12 месяцев 2019 года

ГУП РК "Крымгазсети"

(наименование)

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт./км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года"</b>												
<b>Вид деятельности:</b>		<b>1. Транспортировка природного газа</b>										
<b>Строительство и реконструкция</b>												
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. ..:	1,17	13	1,02	4	87,22	30,77	30 295,69	5 203,29	17,18		
	км.	1,17	0,00	1,02	0,00	87,22	0,00	4 214,67	2 500,30	59,32		
	шт.	0	13	0	4	0,00	30,77	26 081,03	2 702,99	10,36		
2	Строительство газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них, всего, км, в т.ч. ..:	0,00	15	0,00	5	0,00	33,33	3 424,41	1 899,80	55,48		
	км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00		
	шт.	0	15	-	5	0,00	33,33	3 424,41	1 899,80	55,48		
3	Замена газовых сетей, км	0,00				0,00	0,00	-		0,00		
4	Закольцовка газовых сетей, км:	3,00	5	0,46	2	15,31	40,00	10 660,77	2 065,00	19,37		
	км.	3,00	0,00	0,46	0,00	15,31	0,00	8 940,31	1 610,43	18,01		
	шт.	0	5	0	2	0,00	40,00	1 720,46	454,57	26,42		
5	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	36	0	29	0,00	80,56	12 232,15	7 894,78	64,54		
6	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	116	0	104	0,00	89,66	42 141,90	29 811,10	70,74		
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	2	0	2	0,00	100,00	1372,85	1 042,96	75,97		
9	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	5	0	5	0,00	100,00	388,95	271,73	69,86		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
12	Другое (расшифровать)	0				0,00	0,00	-		0,00		
13	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	73	0	47	0,00	64,38	23 262,95	18 685,57	80,32		
14	Устройство электроснабжения ГРП и средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	0			0,00	0,00	-		0,00		
15	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	7	0	0	0,00	0,00	5 312,40	240,41	4,53		
16	Установка узла учета тепловой энергии здания производственного назначения, шт. в т.ч.:	0	6	0	6	0,00	100,00	565,69	565,69	100,00		
17	Доведение объектов до состояния пригодного к эксплуатации и нормативных эксплуатационных характеристик предъявляемых к объектам капитального строительства (переданные на праве хозяйственного ведения ГУП РК "Крымгазсети" от ГУП РК "Научно-производственного предприятия "Крымрыба" , в соответствии с распоряжением СовМина РК от 09 октября 2018 года № 1207-р "О вопросах управления имуществом" и Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым "О закреплении имущества" от 29 ноября 2018 г. №533)	0	1	0	0	0,00	0,00	3 930,56	-	-		
<b>ВСЕГО по разделу, в т.ч. .:</b>		<b>4,17</b>	<b>279</b>	<b>1,48</b>	<b>204</b>	<b>35,46</b>	<b>73,12</b>	<b>133 588,33</b>	<b>67 680,33</b>	<b>50,66</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>4,17</i>	<i>263</i>	<i>1,48</i>	<i>189</i>	<i>35,46</i>	<i>71,86</i>	<i>126 879,68</i>	<i>63 775,51</i>	<i>50,26</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>-</i>	<i>10</i>	<i>-</i>	<i>9</i>	<i>-</i>	<i>90,00</i>	<i>5 635,71</i>	<i>3 280,26</i>	<i>58,20</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>565,69</i>	<i>565,69</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку.</i>		<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>507,25</i>	<i>58,82</i>	<i>11,60</i>		
<b>Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения</b>												
1	Высококчувствительные приборы для обследования и диагностики состояния газовых сетей и сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Одориметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	68	0	66		97,06	10 930,48	9 303,59	85,12		
3	Диспетчеризация, дистанционное снятие показателей режимов транспортировки газа	0,00					0,00	0,00		0,00		
4	Другое (расшифровать)	0,00					0,00	0,00		0,00		
5	Внедрение систем дистанционного снятия показаний счетчиков	0,00					0,00	0,00		0,00		
6	Приобретение автотранспорта	0	32	0	30		93,75	77 099,19	44 045,93	57,13		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
7	Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечения (компьютерная техника)	0	61	0	18		29,51	10 940,94	4 295,01	39,26		
8	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч. :	0	26	0	2		7,69	4 218,93	297,48	7,05		
<b>ВСЕГО по разделу, в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>116</b>		<b>62,03</b>	<b>103 189,54</b>	<b>57 942,02</b>	<b>56,15</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>182</i>	<i>-</i>	<i>113</i>		<i>62,09</i>	<i>87 206,99</i>	<i>52 507,32</i>	<i>60,21</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>		<i>50,00</i>	<i>5 825,06</i>	<i>4 957,10</i>	<i>85,10</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>9 309,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>806,82</i>	<i>435,94</i>	<i>54,03</i>		
<i>Прочие средства</i>		<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>		<i>100,00</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>100,01</i>		
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа" на 2019 год, в т.ч. :</b>		<b>4,17</b>	<b>466</b>	<b>1,48</b>	<b>320</b>		<b>68,67</b>	<b>236 777,87</b>	<b>125 622,35</b>	<b>53,05</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>4,17</i>	<i>445</i>	<i>1,48</i>	<i>302</i>		<i>67,87</i>	<i>214 086,67</i>	<i>116 282,83</i>	<i>54,32</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>14</i>	<i>-</i>	<i>11</i>		<i>78,57</i>	<i>11 460,77</i>	<i>8 237,36</i>	<i>71,87</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>6</i>		<i>100,00</i>	<i>9 874,70</i>	<i>565,69</i>	<i>5,73</i>		
<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>0,00</i>	<i>1 314,07</i>	<i>494,76</i>	<i>37,65</i>		
<i>Прочие средства</i>		<i>0</i>	<i>1</i>		<i>1</i>		<i>100</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>100,01</i>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>2. Оказание снабженческо - сбытовых услуг</b>										
<b>I. Учет природного газа</b>												
1	Модернизация узлов учета ГРП, шт., в т.ч:	0	3	0	2		66,67	2 181,16	1 879,50	86,17		
2	Выполнение проектных работ по модернизации узлов учета газа головных ГРП, шт., в т.ч:	0	7	0	7		100,00	505,33	300,96	59,56		
<b>II. Приобретение средств измерения</b>												
1	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, электронной очереди всего, в т.ч.:	0	1	0	0		-	270,52	-	-		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы "Оказание снабженческо - сбытовых услуг" на 2019 год, в т.ч. .:</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		<b>81,82</b>	<b>2 957,01</b>	<b>2 180,46</b>	<b>73,74</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>		<i>0</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>9</i>		<i>81,82</i>	<i>2 957,01</i>	<i>2 180,46</i>	<i>73,74</i>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>3. Реализация сжиженного газа</b>										
<b>Приобретение специализированного автотранспорта</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>24 672,97</b>	<b>6 207,50</b>	<b>25,16</b>		
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа" на 2019 год, в т.ч. .:</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>24 672,97</b>	<b>6 207,52</b>	<b>25,16</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в розничной цене на сжиженный газ</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270,93</i>	<i>1270,93</i>	<i>100,00</i>		
<i>за счет прибыли 2019 года в розничной цене на сжиженный газ</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>8 402,04</i>	<i>4936,59</i>	<i>58,75</i>	<i>Получено источника на сумму 4936,59 тыс.руб.</i>	
<i>Субсидия из бюджета Республики Крым на 2019 год</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>4. Подключение (технологические присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляемых на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314</b>										
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Подключение (технологические присоединения)" на 2019 год, в т.ч. .:</b>		<b>0</b>	<b>4074</b>	<b>-</b>	<b>4 638</b>	<b>0</b>	<b>113,84</b>	<b>251 035,47</b>	<b>245 662,45</b>	<b>97,86</b>		
<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год</i>		<i>0</i>	<i>4074</i>	<i>-</i>	<i>4 638</i>	<i>0</i>	<i>113,84</i>	<i>251 035,47</i>	<i>245 662,45</i>	<i>97,86</i>		
<i>в том числе: по объектам Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"</i>		<i>0</i>	<i>34</i>	<i>-</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>32,35</i>	<i>40 057,13</i>	<i>4 382,51</i>	<b>10,94</b>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>5. Прочая деятельность</b>										
<b>1</b>	<b>Приобретение автотранспорта</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>90,91</b>	<b>18 827,90</b>	<b>660,98</b>	<b>3,51</b>		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Прочая деятельность" на 2019 год, в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>90,91</b>	<b>18 827,90</b>	<b>660,98</b>	<b>3,51</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности</i>		<i>0</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>10</i>		<b>90,91</b>	<i>18 827,90</i>	<i>660,98</i>	<b>3,51</b>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>6. Выполнение работ по договорам о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос, вынос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них и работ по врезке и пуску газа</b>										
<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договорам о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос, вынос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них и работ по врезке и пуску газа":</b>		<b>0,00</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>19</b>		<b>41,30</b>	<b>14 471,80</b>	<b>6 663,72</b>	<b>46,05</b>		
<i>За счет возмещения затрат (компенсации) на 2019 год</i>		<i>0,00</i>	<i>46</i>	<i>0</i>	<i>19</i>		<i>41,30</i>	<i>14 471,80</i>	<i>6663,72</i>	<i>46,05</i>		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>7.Предоставление субсидии</b>										
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Предоставление субсидии", в т.ч. :</b>		<b>78,84</b>	<b>22</b>	<b>21,46</b>	<b>12</b>	<b>27,22</b>	<b>54,55</b>	<b>197 229,31</b>	<b>69 680,71</b>	<b>35,33</b>		
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год</i>		<i>78,68</i>	<i>22</i>	<i>21,30</i>	<i>12</i>	<i>27,07</i>	<i>54,55</i>	<i>195 686,78</i>	<i>69 018,79</i>	<i>35,27</i>		
<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год</i>		<i>0,16</i>	<i>0</i>	<i>0,16</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>1 542,53</i>	<i>661,92</i>	<i>42,91</i>		
<b>ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года" с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Прочая деятельность", "Предоставление из бюджета Республики Крым субсидии на осуществление капитальных вложений на 2018-2020 годы" в т.ч. :</b>		<b>83,01</b>	<b>4636</b>	<b>22,94</b>	<b>5011</b>	<b>27,63</b>	<b>108,09</b>	<b>745 972,33</b>	<b>456 678,18</b>	<b>61,22</b>		
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>4,17</i>	<i>445</i>	<i>1,48</i>	<i>302</i>	<b>35,46</b>	<b>67,87</b>	<i>214 086,67</i>	<i>116 282,83</i>	<i>54,32</i>		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)	0	14	-	11	0,00	78,57	11 460,77	8 237,36	71,87		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)	0	6	-	6	0,00	100,00	9 874,70	565,69	5,73		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)	0	-	-	-	0,00	0,00	1 314,07	494,76	37,65		
	за счет прочих средств	0	1		1	0,00	100,00	41,67	41,67	100,01		
	за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги	0	11	-	9	0,00	81,82	2 957,01	2 180,46	73,74		
	за счет амортизационных отчислений 2019 года в розничной цене на сжиженный газ	0	-	-	-	0,00	0,00	1 270,93	1 270,93	100,00		
	за счет прибыли 2019 года в розничной цене на сжиженный газ	0	3	-	3	0,00	100,00	8 402,04	4 936,59	58,75		
	прочие средства (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год в розничной цене на сжиженный газ	0	3	-	-	0,00	-	15 000,00	-	-		
	за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год	0	4 074	-	4 638	0,00	113,84	251 035,47	245 662,45	97,86		
	за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности	0	11	-	10	0,00	90,91	18 827,90	660,98	3,51		
	За счет возмещения затрат (компенсации) на 2019 год	0	46	-	19	0,00	41,30	14 471,80	6 663,72	46,05		
	за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год	78,68	22	21,30	12	27,07	54,55	195 686,78	69 018,79	35,27		
	за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год	0,16	-	0,16	-	100,00		1 542,53	661,92	42,91		
							0,00					

Раздел II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат по выносу сетей 2018 года ; возмещения затрат (компенсация) 2018 года).

Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа										
Строительство и реконструкция												
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:											
		км.	21,57	8	20,52	4	95,16	50,00	148 797,24	137 179,30	92,19	
		шт.	0	8	-	4	0,00	50,00	2 531,40	88,41	3,49	
2	Строительство газовых сетей и сооружения на них , всего, км, в т.ч. .:											
		км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		шт.	0	22	-	15	0,00	68,18	2 239,29	1 074,38	47,98	

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
3	Замена газовых сетей, км	0,00				0,00	0,00	-		0,00		
4	Закольцовка газовых сетей, км:	0,81	13	0,51	5	62,19	38,46	6 868,77	1 071,53	15,60		
	км.	0,81	0	0,51	0,00	62,19	0,00	2 146,65	978,95	45,60		
5	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0	9	0	9	0,00	100,00	3 967,91	3 243,73	81,75		
6	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0	40	0	40	0,00	100,00	2 482,02	1 788,95	72,08		
7	Реконструкция домовых регуляторов, шт., в т.ч:	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
8	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0			0,00	0,00	-		0,00		
9	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		
11	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	1	0,00	1	0,00	100,00	229,01	305,48	133,39		
12	Другое (расшифровать)	0	1	0	0	0,00	-	2 151,93	0,00	-		
13	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	16	0,00	15	0,00	93,75	241,66	12,06	4,99		
14	Устройство электроснабжения ГРП и средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	0			0,00	0,00	-		0,00		
15	Устройство внешнего электроснабжения административно-производственного здания, шт., в т.ч:	0	1	0	0	0,00	-	329,44	0,00	-		
<b>ВСЕГО по разделу , в т.ч .:</b>		<b>22,38</b>	<b>111</b>	<b>21,03</b>	<b>89</b>	<b>93,97</b>	<b>80,18</b>	<b>167 307,26</b>	<b>144 675,43</b>	<b>86,47</b>		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		22,38	89,00	21,03	74	93,97	83,15	163 615,83	143 601,04	87,77		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>		0,00	22	-	15		68	3 691,43	1 074,38	29,10		
						0,00						
<b>Приобретение современных приборов диагностики и обследования и внедрения систем противоаварийной защиты систем газоснабжения</b>												
1	Высокочувствительные приборы для обследования и диагностики состояния газовых сетей и сооружений на них	0,00	0,00					0,00				
2	Одориметры, газоанализаторы, электрические приборы для служб ЭХЗ	0	6	0	6		100,00	253,92	253,92	100,00		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
3	Диспетчеризация, дистанционное снятие показателей режимов транспортировки газа	0,00					0,00	0,00	0,00			
4	Другое (расшифровать)	0,00					0,00	0,00	0,00			
5	Внедрение систем дистанционного снятия показаний счетчиков	0,00					0,00	0,00	0,00			
6	Автотранспорт	0	17	0	17		100,00	27 210,86	27 210,85	100,00		
7	Переоборудование, модернизация и приобретение аппаратных комплексов, программного обеспечения (компьютерная техника)	0	68	0	68		100,00	11 791,51	11 791,51	100,00		
8	Приобретение оборудования, приборов, инструментов, всего, в т.ч. :	0	4	0	4		100,00	18 538,45	18 538,45	100,00		
<b>ВСЕГО по разделу , в т.ч. :</b>		<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>95</b>		<b>100,00</b>	<b>57 794,74</b>	<b>57 794,73</b>	<b>100,00</b>		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		0	84	0	84		100,00	26 571,48	26 568,63	99,99		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>		0,00	1	0,00	1		100,00	4 496,33	4 499,18	100,06		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства )</i>		0	10	0	10		100,00	26 726,93	26 726,93	100,00		
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч. :</b>		<b>22,38</b>	<b>206</b>	<b>21,03</b>	<b>184</b>		<b>89,32</b>	<b>225 102,00</b>	<b>202 470,16</b>	<b>89,95</b>		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		22,38	173	21,03	158		91,33	190 187,31	170 169,67	89,47		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>		0,00	23	0	16		69,57	8 187,76	5 573,56	68,07		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года -кредитные средства )</i>		0	10	0	10		100,00	26 726,93	26 726,93	100,00		
<b>Вид деятельности:</b>		<b>2. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</b>										



№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":</b>												
		0,16	2	0,000	1		50,000	2 666,75	215,83	8,09		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года -возмещения затрат по выносу сетей)</i>	0,16	2	0,000	1		50,000	2 666,75	215,83	8,09		
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>3. Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них</b>										
<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них ":</b>												
		0,00	6	0	2		33,33	4 260,50	881,28	20,68		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018 года от возмещения затрат (компенсации))</i>	0,00	6	0	2		33,33	4 260,50	881,28	20,68		
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>4. Реализация сжиженного газа</b>										
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа", в т.ч .:</b>												
		0,00	8	0	8		100,00	22,80	22,80	100,00		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)</i>	0,00	8	0	8		100,00	22,80	22,80	100,00		
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>5.Прочая деятельность</b>										
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Прочая деятельность", в т.ч .:</b>												
		0,00	13	0	13		100,00	16,05	16,05	100,00		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2018 года (неиспользованные средства 2018года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)</i>	0,00	13	0	13		100,00	16,05	16,05	100,00		
<b>ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2018 года; кредитные средства 2018 года; амортизационные отчисления 2016 года; возмещения затрат (компенсация) 2018 года) с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Подключение (технологическое присоединения)", "Вынос сетей газоснабжения", "Выполнение работ по договору о возмещении фактических затрат (компенсации) на реконструкцию (переустройство, перенос) газовых сетей на распределительных газопроводах и сооружений на них" "Реализация сжиженного газа", "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования:</b>												
		22,54	235	21,03	208	93,30	88,51	232 068,10	203 606,11	87,74		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	22,38	173	21,03	158	93,97	91,33	190 187,31	170 169,67	89,47		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку	0,00	23	0,00	16	0,00	69,57	8 187,76	5 573,56	68,07		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года	0	10	0	10	0,00	100,00	26 726,93	26 726,93	100,00		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей	0,16	2	0	1	0,00	50,00	2 666,75	215,83	8,09		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации)	0	6	0	2	0,00	33,33	4 260,50	881,28	20,68		
	за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности)	0	21	0	21	0,00	100,00	38,85	38,85	100,00		

**Раздел III. Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ).**

Вид деятельности:		1. Транспортировка природного газа										
Строительство и реконструкция												
1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	15,10	5	12,10	3	80,13	60,00	114 409,26	72 782,26	63,62		
2	Строительство газовых сетей, км:	0,00	5	-	4	0,00	80,00	696,38	221,56	31,82		
3	Закольцовка газовых сетей, км:	0,00	5	-	1	0,00	20,00	1 568,96	1 274,26	81,22		
4	Реконструкция, техническое перевооружение ГРП, шт., в т.ч:	0,00	1	-	1	0,00	100,00	4,71	4,71	100,00		
5	Реконструкция, техническое перевооружение ШРП, шт., в т.ч:	0,00	19	-	19	0,00	100,00	112,01	81,35	72,62		
6	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0,00	7	-	6	0,00	85,71	106,97	8,06	7,53		
7	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0,00	0			0,00	0,00	-		0,00		
8	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0,00	2	-	2	0,00	100,00	1 146,08	1 145,34	99,94		
<b>ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы: "Транспортировка природного газа", в т.ч. .:</b>		<b>15,10</b>	<b>44</b>	<b>12,10</b>	<b>36</b>	<b>80,13</b>	<b>81,82</b>	<b>118 044,37</b>	<b>75 517,53</b>	<b>63,97</b>		
<i>Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>		15,10	38	12,10	30	80,13	78,95	112 613,63	75 492,63	67,04		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2017 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>	0,00	0	-	-	0,00	0,00	5 367,91	-	-		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2016 года (за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления. Тариф на транспортировку).</i>	0,00	6	-	6	0,00	100,00	62,83	24,90	39,64		
	<b>Вид деятельности:</b>	<b>2. Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года"</b>										
	<b>ВСЕГО ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: "Вынос сетей газоснабжения с границ земельных участков объектов, строительство которых осуществляется в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года":</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>0,000</b>	<b>1</b>		<b>50,00</b>	<b>28,77</b>	<b>11,74</b>	<b>40,80</b>		
	<i>Объекты Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства 2017 года -возмещения затрат по выносу сетей)</i>	0,00	2	0,000	1		50,00	28,77	11,74	40,80		
	<b>ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года" (неиспользованные средства: амортизационные отчисления 2017 года; амортизационные отчисления 2016 года ), в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>15,10</b>	<b>46</b>	<b>12,10</b>	<b>37</b>	<b>80,13</b>	<b>80,43</b>	<b>118 073,13</b>	<b>75 529,27</b>	<b>63,97</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку</i>	15,10	38	12,10	30	80,13	78,95	112 613,63	75 492,63	67,04		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	6	-	6	0,00	100,00	5 430,73	24,90	0,46		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года (неиспользованные средства 2017 года -возмещения затрат по выносу сетей)</i>	0,00	2	-	1	0,00	50,00	28,77	11,74	40,80		
	<b>ВСЕГО по разделам I+II+III шт., в т.ч. по программам и источникам финансирования:</b>	<b>120,65</b>	<b>4917</b>	<b>56,07</b>	<b>5256</b>	<b>46,47</b>	<b>106,89</b>	<b>1 096 113,56</b>	<b>735 813,56</b>	<b>67,13</b>		
	<b>ВСЕГО по разделу I. "Объекты Инвестиционной программы 2019 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>83,01</b>	<b>4636</b>	<b>22,94</b>	<b>5011</b>	<b>27,63</b>	<b>108,09</b>	<b>745 972,33</b>	<b>456 678,18</b>	<b>61,22</b>		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку</i>	4,17	445	1,48	302	35,46	67,87	214 086,67	116 282,83	54,32		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	0	14	0	11	-	78,57	11 460,77	8 237,36	71,87		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	0	6	0	6	-	100,00	9 874,70	565,69	5,73		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления в тарифе на транспортировку)</i>	0	0	0	0	-	0	1 314,07	494,76	37,65		
	<i>за счет прочих средств</i>	0	1		1	-	100,00	41,67	41,67	100,01		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	-	11	-	9	-	81,82	2 957,01	2 180,46	73,74		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в розничной цене на сжиженный газ</i>	-	0	-	0	-	-	1 270,93	1 270,93	100,00		
	<i>за счет прибыли 2019 года в розничной цене на сжиженный газ</i>	-	3	-	3	-	100,00	8 402,04	4 936,59	58,75		
	<i>прочие средства (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год в розничной цене на сжиженный газ</i>	-	3	-	0	-	-	15 000,00	-	-		
	<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2019 год</i>	-	4074	-	4638	-	113,84	251 035,47	245 662,45	97,86		
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в расценках по прочей деятельности</i>	-	11	-	10	-	90,91	18 827,90	660,98	3,51		
	<i>За счет возмещения затрат (компенсации) на 2019 год</i>	0	46	0	19	-	41,30	14 471,80	6 663,72	46,05		
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2019 год</i>	78,68	22	21,30	12	27,07	54,55	195 686,78	69 018,79	35,27		
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета муниципального образования городской округ Судак) на 2019 год</i>	0,16	0	0	0	100,00	-	1 542,53	661,92	42,91		
	<b>ВСЕГО по Разделу II. "Объекты Инвестиционной программы 2018 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>22,54</b>	<b>235</b>	<b>21,03</b>	<b>208</b>	<b>93,30</b>	<b>88,51</b>	<b>232 068,10</b>	<b>203 606,11</b>	<b>87,74</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2018 года - амортизационные отчисления 2018 года в тарифе на транспортировку</i>	22,38	173	21,03	158	93,97	91,33	190 187,31	170 169,67	89,47		

№ п/п	Наименование работ	Объем выполнения в количественном выражении за 12 месяцев 2019 года (шт. /км.)				Процент выполнения		Объем финансирования за 12 месяцев 2019 года (тыс.руб. без НДС)		Процент выполнения	Источник финансирования	Примечание
		ПЛАН		ФАКТ		км.	шт.	ПЛАН	ФАКТ			
		км.	шт.	км.	шт.							
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	23	0,00	16	0,00	69,57	8 187,76	5 573,56	68,07		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - кредитные средства 2018 года</i>	0,00	10	0,00	10	0,00	100,00	26 726,93	26 726,93	100,00		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат по выносу сетей</i>	0,16	2	0,00	1	0,00	50,00	2 666,75	215,83	8,09		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года - возмещения затрат (компенсации)</i>	0,00	6	0,00	2	0,00	33,33	4 260,50	881,28	20,68		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2018 года амортизационные отчисления в расценках по прочей деятельности</i>	0,00	21	0	21	0,00	100	38,85	38,85	100,00		
	<b>ВСЕГО по Разделу III. "Объекты Инвестиционной программы 2017 года", в т.ч. по источникам финансирования:</b>	<b>15,10</b>	<b>46</b>	<b>12,10</b>	<b>37</b>	<b>80,13</b>	<b>80,43</b>	<b>118 073,13</b>	<b>75 529,27</b>	<b>63,97</b>		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - амортизационные отчисления 2017 года в тарифе на транспортировку</i>	15,10	38	12,10	30	80,13	78,95	112 613,63	75 492,63	67,04		
	<i>за счет неиспользованных средств Инвестиционной программы 2016 года - амортизационные отчисления 2016 года в тарифе на транспортировку</i>	0,00	6	0,00	6	0,00	100,00	5 430,73	24,90	0,46		
	<i>за счет неиспользованные средства Инвестиционной программы 2017 года - возмещения затрат по выносу сетей</i>	0,00	2	0	1	0,00	50	28,77	11,74	40,80		