

Отчет по Инвестиционной программе за 9 месяцев 2021 года

ГУП РК "Крымгазсети"

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		Вид деятельности:	Транспортировка природного газа								
1. Строительство											
I	1.1	Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.:									
			364,55	41	2 352 785,96	343,11	1 734 073,94	323,65	1 609 591,57	94,33	
		<i>км.</i>	<i>364,55</i>	<i>-</i>	<i>2 146 132,78</i>	<i>310,11</i>	<i>1 601 487,74</i>	<i>296,65</i>	<i>1 473 325,33</i>	<i>95,66</i>	
		<i>шт.</i>	<i>0</i>	<i>41,00</i>	<i>206 653,18</i>	<i>33</i>	<i>132 586,21</i>	<i>27</i>	<i>136 266,24</i>	<i>81,82</i>	
I	1.1.1	Предоставление Главным распорядителем субсидии Получателю из средств бюджета Республики Крым в 2021 и плановом периоде 2022-2023 годов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года» в рамках основного мероприятия «Строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей» Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Дополнительное соглашение №8 от 23.07.2021года к Соглашению №86-12.20 от 30.12.2020г., а также Приказ №17-А от 18.02.2021г. "О подтверждении наличия потребности ГУП РК "Крымгазсети" в использовании в 2021 году остатка неиспользованной по состоянию на 1 января 2021года субсидии" к Соглашению №01-01.20 от 17.01.2020г.):	201,22	3	1 450 832,97	184,44	1 091 888,63	183,56	987 994,71	99,52	
		<i>км.</i>	<i>201,22</i>	<i>-</i>	<i>1 406 505,05</i>	<i>184,44</i>	<i>1 082 302,11</i>	<i>182,56</i>	<i>973 601,11</i>	<i>98,98</i>	
		<i>шт.</i>	<i>0</i>	<i>3,00</i>	<i>44 327,92</i>	<i>-</i>	<i>9 586,52</i>	<i>1,00</i>	<i>14 393,60</i>	<i>-</i>	
I	1.1.2	Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Дополнительное соглашение №24 от 26.08.2021года к Соглашению от 03.07.2019 года № 34-07.19, а также Дополнительное соглашение №3 от 15.07.2021года к Соглашению № 07-01.21 от 20.01.2021года о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»), Приказ №18-А от 24.02.2021г. "О подтверждении наличия потребности ГУП РК "Крымгазсети" в использовании в 2021 году остатка неиспользованной по состоянию на 1 января 2021года субсидии" к Соглашению №34-07.19 от 03.07.2019г.):	163,33	12	900 204,73	132,67	640 437,06	121,09	620 815,71	91,27	
		<i>км.</i>	<i>163,33</i>	<i>-</i>	<i>739 627,73</i>	<i>125,67</i>	<i>519 185,63</i>	<i>114,09</i>	<i>499 724,22</i>	<i>90,79</i>	
		<i>шт.</i>	<i>0</i>	<i>12,00</i>	<i>160 577,01</i>	<i>7,00</i>	<i>121 251,43</i>	<i>7,00</i>	<i>121 091,49</i>	<i>100,00</i>	
I	1.1.3	Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках реализации непрограммных мероприятий «Капитальные расходы (Соглашение №72-09.20 от 11.09.2020г.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	1.1.4	Выполнение кадастровых работ по объектам переданных ГУП РК "Крымгазсети" в хозяйственной ведение на основании приказов Министерства топлива и энергетики Республики Крым	0,00	11	368,00	11	368,00	7	141,77	63,64	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
I	1.1.5	Выполнение кадастровых работ заверенных строительством объектов, строительство которых осуществлялось за средства субсидии бюджета Республики Крым	0,00	9	486,24	9	486,24	9	486,24	100,00	
I	1.1.6	Выполнение работ по врезке и пуску газа по объектам газификации строительство которых осуществлялось за средства бюджета Республики Крым (заказчиком строительства выступало Министерство топлива и энергетики Республики Крым)	0,00	5	855,59	5	855,59	2	127,65	40,00	
I	1.1.7	Выполнение работ по врезке и пуску газа объектов, строительство которых осуществлялось за средства субсидии бюджета Республики Крым	0,00	1	38,41	1	38,41	1	25,50	100,00	
I	1.2	Закольцовка газовых сетей, км., шт., в т.ч.:	6,71	18	27 095,53	23,67	21 794,12	11,15	6 283,64	47,12	
		км.	6,71	0,00	21 806,54	6,67	17 956,38	0,15	3 259,10	2,29	
		шт.	0	18	5 288,98	17	3 837,74	11	3 024,54	64,71	
I	1.3	Строительство ГРП шт., в т.ч.:	0,00	2	690,57	2,00	690,57	1,00	495,13	50,00	
I	1.4	Строительство ШРП шт., в т.ч.:	0,00	3	702,59	3,00	702,59	2,00	625,23	66,67	
I	1.5	Строительство ЭХЗ шт., в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-	
I	1.6	Строительство производственно-административных зданий шт., в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	-	
I	ВСЕГО " 1. Строительство", в т.ч. по источникам финансирования:		371,26	64	2 381 274,64	371,78	1 757 261,22	337,80	1 616 995,58	90,86	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>1,83</i>	<i>19</i>	<i>11 748,75</i>	<i>19,83</i>	<i>7 101,95</i>	<i>12,00</i>	<i>3 343,79</i>	<i>60,51</i>	
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>		<i>364,55</i>	<i>15</i>	<i>2 331 488,99</i>	<i>318,11</i>	<i>1 712 776,98</i>	<i>304,65</i>	<i>1 589 269,63</i>	<i>95,77</i>	
	<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19 548,70</i>	<i>0,00</i>	<i>19 548,70</i>	<i>0,00</i>	<i>19 540,78</i>	<i>-</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>3,27</i>	<i>12</i>	<i>11 690,97</i>	<i>15,23</i>	<i>11 036,36</i>	<i>6,04</i>	<i>1 506,23</i>	<i>39,69</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>1,61</i>	<i>18</i>	<i>6 797,23</i>	<i>19,61</i>	<i>6 797,23</i>	<i>15,11</i>	<i>3 335,14</i>	<i>77,05</i>	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация											
I	2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, всего, км, шт., в т.ч. .:								31,45	
		км.	40,82	76	389 646,44	78,47	117 435,37	24,68	56 562,81	59,91	
		шт.	0	76	34 826,99	74	30 442,88	22	16 146,76	29,73	
I	2.1.1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:								28,52	
		км.	40,82	56	384 039,74	58,47	111 888,67	16,68	55 278,37	59,91	
		шт.	0	56	29 220,28	54	24 896,18	14	14 862,32	25,93	
I	2.1.2	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:								100,00	
			0	2	174,50	2	174,50	2	139,14		
I	2.1.3	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0	0	0	-	
I	2.1.4	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0	0	0	0	0	0	0	-	
I	2.1.5	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:								33,33	
			0	18	5 432,20	18	5 372,20	6	1 145,30		
I	2.1.6	Другое (расшифровать)								-	
			0	0	-	0	0,00	0	0,00		
I	2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП, шт., в т.ч:								62,79	
			0	47	21 906,77	43	21 264,37	27	9 109,43		
I	2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП, шт., в т.ч:								39,16	
			0	184	36 260,59	166	32 588,55	65	19 125,28		
I	2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов, шт., в т.ч:								27,78	
			0,00	25	3115,87	18,00	2 744,15	5,00	750,31		
I	2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:								100,00	
			0	72	23 067,27	19	2 731,32	19	2 270,93		
I	2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:								-	
			0	2	8 537,13	0	161,67	0	161,67		
I	Доведение объектов до состояния пригодного к эксплуатации и нормативных эксплуатационных характеристик предъявляемых к объектам капитального строительства (переданные и закрепленные за ГУП РК «Крымгазсети» на праве хозяйственного ведения									-	
			0	1	390,00	0	95,00	0	95,00		
I	ГУП РК "Крымгазсети" без учета филиалов									-	
			0	1	390,00	0	95,00	0	95,00		
I	2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники , шт., в т.ч:								100,00	
			0	24	35,34	24	35,34	24	35,20		
I	2.7.1	Оснащение серверной на территории ул.Училищная, д. 42а								-	
			0	0	0,00	0	-	0	-		

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
I	2.7.2	Оснащение серверной на территории ул.Маяковского 2	0	10	30,96	10	30,96	10	30,96	100,00	
I	2.7.3	Оснащение серверных на территории филиалов	0	14	4,37	14	4,37	14	4,23	100,00	
I	ВСЕГО "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования:		40,82	430	482 569,40	348,47	176 960,78	164,68	88 015,62	47,26	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>4,62</i>	<i>165</i>	<i>150 426,03</i>	<i>93,20</i>	<i>83 089,95</i>	<i>19,62</i>	<i>13 062,66</i>	<i>21,05</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>23,17</i>	<i>60</i>	<i>132 388,00</i>	<i>61,21</i>	<i>27 858,48</i>	<i>46,33</i>	<i>31 858,84</i>	<i>75,69</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>2,05</i>	<i>164</i>	<i>59 921,13</i>	<i>155,05</i>	<i>57 603,68</i>	<i>92,72</i>	<i>40 624,80</i>	<i>59,80</i>	
	<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>		<i>10,98</i>	<i>-</i>	<i>131 562,31</i>	<i>-</i>	<i>680,38</i>	<i>-</i>	<i>480,38</i>	<i>-</i>	
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>		<i>0,00</i>	<i>11</i>	<i>3 521,33</i>	<i>10,00</i>	<i>3 177,08</i>	<i>3,00</i>	<i>699,59</i>	<i>30,00</i>	
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>4 750,59</i>	<i>29,00</i>	<i>4 551,18</i>	<i>3,00</i>	<i>1 289,36</i>	<i>10,34</i>	
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа											
I	3.1	Машины и оборудование	0,00	53	4 020,52	53	4 020,52	53	4 020,52	100,00	
I	3.1.1	Вычислительная техника для филиалов	0,00	53	4 020,52	53	4 020,52	53	4 020,52	100,00	
I	3.1.2	Оснащение серверных		0	-	0	-	0	-	-	
I	3.2	Транспортные средства	0	21	19 176,43	21	19 176,43	21	19 130,83	100,00	
I	3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	29	1 662,75	29	1 662,75	22	1 284,38	75,86	
I	3.4	Прочие	0	0	0	0	0	0	0	-	
I	ВСЕГО "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	103	24 859,70	103	24 859,70	96	24 435,73	93,20	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	0	30	1 619,54	30	1 619,64	23	1 241,27	76,67	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	20	18 364,93	20	18 364,93	20	18 319,33	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	53	4 875,13	53	4 875,13	53	4 875,13	100,00	
4. Технологические присоединения до границы участка заявителя											
I		ВСЕГО "4. Технологические присоединения до границы участка заявителя", в т.ч . по источникам финансирования:	0	3870	227 817,83	3031	182 241,29	2567	153 205,24	84,69	
		<i>за счет платы за технологическое присоединения 2021 год</i>	0	3870	227 817,83	3031	182 241,29	2567	153 205,24	84,69	
5. Устройство систем											
I	5.1	Устройство системы	0	2	250,00	1	250,00	1	250,00	100,00	
I		ВСЕГО "5. Устройство систем"	-	2	250,00	1	250,00	1	250,00	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	0	2	250,00	1	250,00	1	250,00	100,00	
I		ВСЕГО по Разделу I:"Транспортировка природного газа", в т.ч . по источникам финансирования:	412,08	4469	3 116 771,58	3 855,25	2 141 572,99	3 166,48	1 882 902,17	82,13	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	6,45	216	164 044,32	144,03	92 061,53	55,62	17 897,72	38,62	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	26,43	92	162 443,89	96,44	57 259,77	72,38	51 684,40	75,05	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	3,66	236	71 593,49	227,66	69 276,04	160,83	48 835,07	70,64	
		<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>	10,98	-	131 562,31	0,00	680,38	-	480,38	-	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
		<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>	364,55	15	2 331 488,99	318,11	1 712 776,98	304,65	1 589 269,63	95,77	
		<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>	0,00	-	19 548,70	0,00	19 548,70	-	19 540,78	-	
		<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>	0,00	11	3 521,33	10,00	3 177,08	3,00	699,59	30,00	
		<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	29	4 750,59	29,00	4 551,18	3,00	1 289,36	10,34	
		<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2021 год</i>	0,00	3 870	227 817,83	3031,00	182 241,29	2 567,00	153 205,24	84,69	
II		Вид деятельности:	Оказание снабженческо - сбытовых услуг								
1. Строительство											
II	1.1	Строительство газопроводов	0	0	0						
II	1.2	Закольцовка газовых сетей	0	0	0						
II	1.3	Строительство ГРП	0	0	0						
II	1.4	Строительство ШРП	0	0	0						
II	1.5	Строительство средств ЭХЗ	0	0	0						
II	1.6	Строительство производственно-административных зданий	0	0	0						
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация											
II	2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них	0	0	0						
II	2.1.1	Реконструкция распределительных газопроводов	0	0	0						
II	2.1.2	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях	0	0	0						
II	2.1.3	Реконструкция конденсатосборников	0	0	0						
II	2.1.4	Реконструкция компенсаторов	0	0	0						
II	2.1.5	Реконструкция газовых колодцев	0	0	0						
II	2.1.6	Другое	0	0	0						
II	2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	1	16,84	1	16,84	1	16,84	100,00	
II	2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП	0	0	0						

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
II	2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов	0	0	0						
II	2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ	0	0	0						
II	2.6	Реконструкция производственно-административных зданий	0	0	0						
II	2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники	0	0	0						
II	ВСЕГО: "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация"		0	1	16,84	1	16,84	1	16,84	100,00	
<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>			<i>0</i>	<i>1</i>	<i>16,84</i>	<i>1</i>	<i>16,84</i>	<i>1</i>	<i>16,84</i>	<i>100,00</i>	
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа											
II	3.1	Машины и оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3.2	Транспортные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	3.4	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ВСЕГО: "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Устройство систем											
II	5.1	Устройство систем видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ВСЕГО: "5. Устройство систем"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие (расшифровать)											
II	6	Прочие (расшифровать)	0	1	2 113,10	1	2 022,00	1	2 022,00	100,00	
II	6.1	Приобретение зданий и помещений	0	1	2 113,10	1	2 022,00	1	2 022,00	100,00	
II	ВСЕГО: "6. Прочие (расшифровать)"		0	1	2 113,10	1	2 022,00	1	2 022,00	100,00	
<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>			<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1 260,33</i>	<i>1</i>	<i>1 258,92</i>	<i>1</i>	<i>1 258,92</i>	<i>100,00</i>	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-бытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	0	633,47	0	633,47	0	633,47	-	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	-	219,30	-	129,61	-	129,61	-	
II		ВСЕГО по Разделу II: "Оказание снабженческо - бытовых услуг", в т.ч . по источникам финансирования:	0,00	2	2 129,94	2,00	2 038,84	2,00	2 038,84	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-бытовые услуги</i>	0	1	1 260,33	1	1 258,92	1	1 258,92	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-бытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	1	650,31	1	650,31	1	650,31	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	-	219,30	-	129,61	-	129,61	-	
III		Вид деятельности:	Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)								
1. Строительство											
III	1.1	Строительство газопроводов	0	0	0						
III	1.2	Закольцовка газовых сетей	0	0	0						
III	1.3	Строительство ГРП	0	0	0						
III	1.4	Строительство ШРП	0	0	0						
III	1.5	Строительство средств ЭХЗ	0	0	0						
III	1.6	Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	1	6 322,88	0	391,24	0	391,24		-
III		ВСЕГО: "1. Строительство ", в т.ч . по источникам финансирования:	0	1	6 322,88	0	391,24	0	391,24		-
		<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>	0	1	5 882,88	0	-	0	-	-	
		<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	0	440,00	0	391,24	0	391,24	-	
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация											
III	2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них	0	0	0						
III	2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	0	0						
III	2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП	0	0	0						
III	2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов	0	0	0						
III	2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ	0	0	0						
III	2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	1	23 884,78	0	160,00	0	160,00		-

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
III	2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники	0	0	-					-	
III	ВСЕГО: "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования:		0	1	23 884,78	0	160,00	0	160,00	-	
	<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>			1	23 447,27	0	-	0	-	-	
	<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	0	437,50	0	160,00	0	160,00	-	
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа											
III	3.1	Машины и оборудования	0	0	-	0	-	0	-		
III	3.2	Транспортные средства	0	0	-	0	-	0	-		
III	3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	0	-	0	-	0	-		
III	3.4	Прочие	0	0	-	0	-	0	-		
III	ВСЕГО: "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	0	-	0	-	0	-		
III	ВСЕГО по Разделу III: "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)", в т.ч .:		0,00	2	30 207,65	-	551,24	-	551,24	-	
	<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>			2	29 330,15	-	-	-	-	-	
	<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	-	877,50	-	551,24	-	551,24	-	
IV	Вид деятельности:		Доставка сжиженного газа до потребителя								
1. Строительство											
IV	1.1	Строительство газопроводов	0	0	0						
IV	1.2	Закольцовка газовых сетей	0	0	0						
IV	1.3	Строительство ГРП	0	0	0						
IV	1.4	Строительство ШРП	0	0	0						
IV	1.5	Строительство средств ЭХЗ	0	0	0						

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
IV	1.6	Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	0	0						
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация											
IV	2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них	0	0	0						
IV	2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	0	0						
IV	2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП	0	0	0						
IV	2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов	0	0	0						
IV	2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ	0	0	0						
IV	2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	0	0						
IV	2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники	0	0	0						
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа											
IV	3.1	Машины и оборудования	0	0	0						
IV	3.2	Транспортные средства	0	1	3 573,18	1	3 573,18	1	3 572,83	100,00	
IV	3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	0	0	0	0	0	0	-	
IV	3.4	Прочие	0	0	0	0	0	0	0	-	
IV	ВСЕГО: "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	1	3 573,18	1	3 573,18	1	3 572,83	100,00	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>316,18</i>	<i>0</i>	<i>316,18</i>	<i>0</i>	<i>315,83</i>	<i>-</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>650,03</i>	<i>-</i>	<i>650,03</i>	<i>-</i>	<i>650,03</i>	<i>-</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60,09</i>	<i>-</i>	<i>60,09</i>	<i>-</i>	<i>60,09</i>	<i>-</i>	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2 546,88</i>	<i>1</i>	<i>2546,88</i>	<i>1</i>	<i>2 546,88</i>	<i>100,00</i>	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
IV	ВСЕГО по Разделу IV: "Доставка сжиженного газа до потребителя", в т.ч .:		0	1	3 573,18	1	3 573,18	1	3 572,83	100,00	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя</i>		0	0	316,18	0	316,18	0	315,83	-	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению</i>		0	0	650,03	-	650,03	-	650,03	-	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	0	60,09	-	60,09	-	60,09	-	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	1	2 546,88	1	2 546,88	1	2 546,88	100,00	
V	Вид деятельности:		Прочая деятельность								
1. Строительство											
V	1.1	Строительство газопроводов	0	0	0						
V	1.2	Закольцовка газовых сетей	0	0	0						
V	1.3	Строительство ГРП	0	0	0						
V	1.4	Строительство ШРП	0	0	0						
V	1.5	Строительство средств ЭХЗ	0	0	0						
V	1.6	Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	0	0						
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация											
V	2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них	0	0	0						
V	2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	0	0						
V	2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП	0	0	0						
V	2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов	0	0	0						
V	2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ	0	0	0						
V	2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	0	0						
V	2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники	0	0	0						
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа											
V	3.1	Машины и оборудования	0	0	0	0	0	0	0		
V	3.2	Транспортные средства	0	4	17 790,26	4	17 790,26	4	17 788,42	100,00	
V	3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	0	-	0	-	0	-	-	
V	3.4	Прочие	0	0	-	0	-	0	-	-	
V	ВСЕГО: "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	4	17 790,26	4	17 790,26	4	17 788,42	100,00	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	1	848,68	1	848,68	1	845,83	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	3	16 941,58	3	16 941,58	3	16 942,58	100,00	
V		ВСЕГО по Разделу V: "Прочая деятельность", в т.ч .:	0	4	17 790,26	4	17 790,26	4	17 788,42	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	1	848,68	1	848,68	1	845,83	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	3	16 941,58	3	16 941,58	3	16 942,58	100,00	
ВСЕГО I+II+III+IV+V, в т.ч . по источникам финансирования:			412,08	4 478	3 170 472,62	3862,25	2 165 526,53	3173,48	1 906 853,51	82,17	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	6,45	216	164 044,32	144,03	92 061,53	55,62	17 897,72	38,62	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	26,43	92	162 443,89	96,44	57 259,77	72,38	51 684,40	75,05	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	3,66	236	71 593,49	227,66	69 276,04	160,83	48 835,07	70,64	
		<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>	10,98	0	131 562,31	-	680,38	-	480,38	-	
		<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>	364,55	15	2 331 488,99	318,11	1 712 776,98	304,65	1 589 269,63	95,77	
		<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>	0,00	0	19 548,70	-	19 548,70	-	19 540,78	-	
		<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>	0,00	11	3 521,33	10,00	3 177,08	3,00	699,59	30,00	
		<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	29	4 750,59	29,00	4 551,18	3,00	1 289,36	10,34	
		<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2021 год</i>	0,00	3870	227 817,83	3 031,00	182 241,29	2 567,00	153 205,24	84,69	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	0,00	1	1 260,33	1,00	1 258,92	1,00	1 258,92	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	1	650,31	1,00	650,31	1,00	650,31	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению</i>	0,00	0	650,03	-	650,03	-	650,03	-	

Раздел	№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за 9 месяцев 2021 год		ФАКТ за 9 месяцев 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	Процент выпол. объеме финанси тыс.руб
			км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	0	60,09	-	60,09	-	60,09	-	
		<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>		2	29 330,15	-	-	-	-		
		<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	0	877,50	-	551,24	-	551,24	-	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя</i>	0,00	0	316,18	-	316,18	-	315,83	-	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в розничной цене на доставку сжиженного газа до потребителя (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	1	2 546,88	1,00	2 546,88	1,00	2 546,88	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0,00	1	1 067,98	1,00	978,29	1,00	975,44	100,00	
		<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	3	16 941,58	3,00	16 941,58	3,00	16 942,58	100,00	