

Отчет по Инвестиционной программе за первое полугодие 2021 года

ГУП РК "Крымгазсети"

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вид деятельности:		Транспортировка природного газа							
1. Строительство									
1.1	Строительство газопроводов, км., шт., в т.ч.:	362,85	19	2 219 601,66	203,23	838 918,48	233,39	976 501,46	114,84
	<i>км.</i>	362,85	0,00	2 112 727,10	189,23	780 142,31	218,39	907 132,31	115,41
	<i>шт.</i>	0	19	106 874,56	14	58 776,17	15	69 369,15	107,14
1.1.1	Предоставление Главным распорядителем субсидии Получателю из средств бюджета Республики Крым в 2021 и плановом периоде 2022-2023 годов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года» в рамках основного мероприятия «Строительство межпоселковых газопроводов и уличных распределительных сетей» Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Дополнительное соглашение №6 от 11.05.2021года к Соглашению №86-12.20 от 30.12.2020г., а также Приказ №17-А от 18.02.2021г. "О подтверждении наличия потребности ГУП РК "Крымгазсети" в использовании в 2021 году остатка неиспользованной по состоянию на 1 января 2021года субсидии" к Соглашению №01-01.20 от 17.01.2020г.):	200,97	2	1 435 638,04	127,96	574 738,36	145,60	668 983,35	113,79
	<i>км.</i>	200,97	0,00	1 406 508,04	127,96	570 094,77	145,60	659 404,76	113,79
	<i>шт.</i>	0	2	29 130,00	-	4 643,60	-	9 578,60	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
1.1.2	Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым» (Дополнительное соглашение №21 от 12.05.2021года к Соглашению от 03.07.2019 года № 34-07.19, а также Дополнительное соглашение №1 от 01.04.2021года к Соглашению № 07-01.21 от 20.01.2021года о предоставлении субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым»), Приказ №18-А от 24.02.2021г. "О подтверждении наличия потребности ГУП РК "Крымгазсети" в использовании в 2021 году остатка неиспользованной по состоянию на 1 января 2021года субсидии" к Соглашению №34-07.19 от 03.07.2019г.):	161,88	6	783 350,90	65,27	263 616,34	76,79	306 916,56	117,65
	км.	161,88	0,00	706 219,06	61,27	210 047,54	72,79	247 727,55	118,81
	шт.	0	6	77 131,84	4	53 568,81	4	59 189,01	100,00
1.1.3	Предоставление субсидии из бюджета Республики Крым на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках реализации непрограммных мероприятий «Капитальные расходы (Соглашение №72-09.20 от 11.09.2020г.):	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Выполнение кадастровых работ по объектам переданных ГУП РК "Крымгазсети" в хозяйственной ведение на основании приказов Министерства топлива и энергетики Республики Крым	0,00	1	48,95	-	-	1,00	37,78	-
1.1.5	Выполнение кадастровых работ завершённых строительством объектов, строительство которых осуществлялось за средства субсидии бюджета Республики Крым	0,00	9	486,24	9,00	486,24	9,00	486,24	100,00
1.1.6	Выполнение работ по врезке и пуску газа по объектам газификации строительство которых осуществлялось за средства бюджета Республики Крым (заказчиком строительства выступало Министерство топлива и энергетики Республики Крым)	0,00	1	77,52	1,00	77,52	1,00	77,52	100,00
1.1.7	Выполнение работ по врезке и пуску газа объектов, строительство которых осуществлялось за средства субсидии бюджета Республики Крым	0,00	0	-	-	-	-	-	-
1.2	Закольцовка газовых сетей, км., шт., в т.ч.:	3,45	3	8 982,22	0,00	772,10	2,00	2 100,21	-
	км.	3,45	0,00	8 923,14	-	763,68	-	2 062,36	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	<i>шт.</i>	0	3	59,08	-	8,42	2,00	37,85	-
1.3	Строительство ГРП шт., в т.ч.:	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	Строительство ШРП шт., в т.ч.:	0,00	1	622,00	1,00	584,83	1,00	545,92	100,00
1.5	Строительство ЭХЗ шт., в т.ч.:	0,00	0	-					-
1.6	Строительство производственно-административных зданий шт., в т.ч.:	0,00	0	-					-
ВСЕГО по разделу " 1. Строительство", в т.ч. по источникам финансирования:		366,30	23	2 229 205,88	204,23	840 275,41	236,39	979 147,60	115,75
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	1,74	1	578,38	-	-	1,00	199,17	-
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>	362,85	8	2 199 448,16	193,23	818 813,92	222,39	957 069,85	115,09
	<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>	0,00	0	19 540,78	-	19 540,78	-	18 830,06	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	1,60	1	753,07	-	97,98	1,00	105,38	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,11	13	8 885,49	11,00	1 822,73	12,00	2 943,14	109,09

2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
2.1	Реконструкция распределительных газопроводов и сооружений на них, всего, км, шт., в т.ч. .:	28,53	36	254 143,04	2,49	20 238,71	3,50	21 814,80	140,72
	км.	28,53	0,00	238 984,57	0,49	17 261,03	0,50	18 125,34	102,47
	шт.	0	36	15 158,47	2,00	2 977,68	3,00	3 689,46	150,00
2.1.1	Реконструкция распределительных газопроводов, всего, км, шт., в т.ч. .:	28,53	27	249 648,04	2,49	19 693,17	2,50	21 022,42	100,48
	км.	28,53	0,00	238 984,57	0,49	17 261,03	0,50	18 125,34	102,47
	шт.	0	27	10 663,47	2,00	2 432,14	2,00	2 897,08	100,00
2.1.2	Реконструкция задвижек на распределительных газопроводах и их ответвлениях, шт., в т.ч:	0	0	0,00	-	-	-	-	-
2.1.3	Реконструкция конденсатосборников, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Реконструкция компенсаторов, шт., в т.ч:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Реконструкция газовых колодцев, шт., в т.ч:	0	9	4 495,00	-	545,54	1,00	792,38	-
2.1.6	Другое (расшифровать)	0	0	-	0	0	0	0	0
2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП, шт., в т.ч:	0	24	10 232,42	10,00	3 106,29	11,00	4 395,21	110,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
2.3	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ШРП, шт., в т.ч:	0	130	30 013,24	20,00	15 604,27	24,00	16 618,05	120,00
2.4	Реконструкция, техническое перевооружение надомных регуляторов, шт., в т.ч:	0,00	18	2890,04	1,00	586,08	1,00	532,28	100,00
2.5	Реконструкция, техническое перевооружение средств ЭХЗ, шт., в т.ч:	0	38	8 055,69	17,00	606,55	17,00	788,54	100,00
2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	2	1 553,70	-	66,67	-	161,67	-
Доведение объектов до состояния пригодного к эксплуатации и нормативных эксплуатационных характеристик предъявляемых к объектам капитального строительства (переданные и закрепленные за ГУП РК «Крымгазсети» на праве хозяйственного ведения		0	1	344,90	-	-	-	95,00	-
2.7	Реконструкция, переоборудование и модернизация компьютерной техники , шт., в т.ч:	0	10	42,39	10,00	42,39	10,00	30,96	100,00
2.7.1	Оснащение серверной на территории ул.Училищная, д. 42а	0	0	0,00	-	-	-	-	-
2.7.2	Оснащение серверной на территории ул.Маяковского 2	0	10	42,39	10,00	42,39	10,00	30,96	100,00
2.7.3	Оснащение серверных на территории филиалов	0	0	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч. по источникам финансирования:									
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	3,94	70	17 681,85	1,00	1 451,45	1,00	2 125,15	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	11,60	32	128 447,87	18,00	3 216,63	19,00	4 719,79	105,56
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	2,01	120	117 648,06	40,49	34 304,65	45,50	35 925,85	112,38
	<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>	10,98	-	38 294,41	-	170,33	-	170,33	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>	0,00	11	1 696,15	-	57,83	-	155,93	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	29	3 162,18	1,00	1 050,07	1,00	1 244,48	100,00
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа									
3.1	Машины и оборудование	0,00	53	4 020,52	53,00	4 020,52	53,00	4 020,52	100,00
3.1.1	Вычислительная техника для филиалов	0,00	53	4 020,52	53,00	4 020,52	53,00	4 020,52	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
3.1.2	Оснащение серверных		0	-	-	-	-	-	-	
3.2	Транспортные средства	0	15	12 558,58	15,00	12 520,83	15,00	12 528,33	100,00	
3.3	Инструменты, приборы, инвентарь	0	2	203,33	2,00	203,33	2,00	203,33	100,00	
ВСЕГО по разделу "3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа", в т.ч . по источникам финансирования:		0	70	16 782,43	70,00	16 744,68	70,00	16 752,18	100,00	
<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>		<i>0</i>	<i>3</i>	<i>570,09</i>	<i>3,00</i>	<i>160,22</i>	<i>3,00</i>	<i>160,22</i>	<i>100,00</i>	
<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>0</i>	<i>14</i>	<i>11 337,21</i>	<i>14,00</i>	<i>11 709,33</i>	<i>14,00</i>	<i>11 716,83</i>	<i>100,00</i>	
<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		<i>0</i>	<i>53</i>	<i>4 875,13</i>	<i>53,00</i>	<i>4 875,13</i>	<i>53,00</i>	<i>4 875,13</i>	<i>100,00</i>	
4. Технологические присоединения до границы участка заявителя										
ВСЕГО по разделу "4. Технологические присоединения до границы участка заявителя", в т.ч . по источникам финансирования:		0	3394	194 805,68	1 707	92 644,06	2 176	108 134,91	127,48	
<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2021 год</i>		<i>0</i>	<i>3394</i>	<i>194 805,68</i>	<i>1 707</i>	<i>92 644,06</i>	<i>2 176</i>	<i>108 134,91</i>	<i>127,48</i>	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2021 год: "Транспортировка природного газа", в т.ч . по источникам финансирования:	394,82	3749	2 747 724,51	2 041,72	989 915,10	2 548,89	1 148 376,21	124,84
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	5,68	74	18 830,32	4,00	1 611,67	5,00	2 484,54	125,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	13,20	47	140 538,15	32,00	15 023,93	34,00	16 542,00	106,25
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	2,12	186	131 408,68	104,49	41 002,50	110,50	43 744,11	105,75
	<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>	10,98	0,00	38 294,41	-	170,33	-	170,33	-
	<i>амортизация не учтенная в тарифе на транспортировку природного газа</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>	362,85	8	2 199 448,16	193,23	818 813,92	222,39	957 069,85	115,09
	<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>	0,00	0	19 540,78	-	19 540,78	-	18 830,06	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>	0,00	11	1 696,15	-	57,83	-	155,93	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	29	3 162,18	1,00	1 050,07	1,00	1 244,48	100,00

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2021 год</i>	0,00	3394	194 805,68	1 707,00	92 644,06	2 176,00	108 134,91	127,48
Вид деятельности:		Оказание снабженческо - сбытовых услуг							
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация									
2.2	Реконструкция, техническое перевооружение, модернизация ГРП	0	1	16,84	1	16,84	1	16,84	100,00
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация"		0	1	16,84	1	16,84	1	16,84	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	1	16,84	1	16,84	1	16,84	100,00
6. Прочие (расшифровать)									
6	Прочие (расшифровать)	0	1	2 113,10	-	-	1	2 022,00	-
6.1	Приобретение зданий и помещений	0	1	2 113,10	-	-	1	2 022,00	-
ВСЕГО по разделу "6. Прочие (расшифровать)"		0	1	2 113,10	-	-	1,00	2 022,00	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	0	1	929,74	-	-	1,00	929,74	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	0	633,47	-	-	-	633,47	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	-	549,89	-	-	-	458,79	-
	ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программы на 2021 год "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", в т.ч . по источникам финансирования:	0	2	2 129,94	1,00	16,84	2,00	2 038,84	200,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	0	1	929,74	-	-	1,00	929,74	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	1	650,31	1,00	16,84	1,00	650,31	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	-	549,89	-	-	-	458,79	-
	Вид деятельности:	Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)							
1. Строительство									
1.6	Строительство производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	1	6 322,88	-	391,24	-	391,24	-
	ВСЕГО по разделу "1. Строительство ", в т.ч . по источникам финансирования:	0	1	6 322,88	-	391,24	-	391,24	-
	<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>	0	1	5 882,88	-	-	-	-	-
	<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	0	440,00	-	391,24	-	391,24	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)	
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС		
2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация										
2.6	Реконструкция производственно-административных зданий, шт., в т.ч:	0	1	23 884,78	-	160,00	-	160,00	-	
ВСЕГО по разделу "2. Реконструкция, техническое перевооружение, переоборудование, модернизация", в т.ч . по источникам финансирования:		0	1	23 884,78	-	160,00	-	160,00	-	
<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>			1	23 447,27	-	-	-	-	-	
<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	0	437,50	-	160,00	-	160,00	-	
<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>		0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)" на 2021 год, в т.ч .:		0	2	30 207,65	-	551,24	-	551,24	-	
<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>			2	29 330,15	-	-	-	-	-	
<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>		0	-	877,50	-	551,24	-	551,24	-	
Вид деятельности:		Прочая деятельность								
3. Приобретение оборудования не входящего в смету строек и не требующего монтажа										
3.2	Транспортные средства	0	4	17 790,26	4,00	17 790,26	4,00	17 787,42	100,00	
ВСЕГО по виду деятельности Инвестиционной программе "Прочая деятельность" на 2021 год, в т.ч .:		0	4	17 790,26	4,00	17 790,26	4,00	17 787,42	100,00	

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0	1	848,68	1,00	848,68	1,00	845,83	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0	3	16 941,58	3,00	16 941,58	3,00	16 941,58	100,00
	ВСЕГО по Инвестиционной программе на 2021 год с учетом следующих видов деятельности: "Транспортировка природного газа", "Оказание снабженческо - сбытовых услуг", "Реализация сжиженного газа населению (без доставки до потребителя)", "Доставка сжиженного газа до потребителя", "Прочая деятельность", в т.ч . по источникам финансирования:	394,82	3757	2 797 852,37	2 046,72	1 008 273,46	2 554,89	1 168 753,72	124,83
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в тарифе на транспортировку</i>	5,68	74	18 830,32	4,00	1 611,67	5,00	2 484,54	125,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	13,20	47	140 538,15	32,00	15 023,93	34,00	16 542,00	106,25
	<i>за счет амортизационных отчислений 2019 года в тарифе на транспортировку (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	2,12	186	131 408,68	104,49	41 002,50	110,50	43 744,11	105,75
	<i>Прочие источники. Амортизационные отчисления, обеспеченные субсидией</i>	10,98	0	38 294,41	-	170,33	-	170,33	-
	<i>за счет прочих средств (предоставление субсидии из бюджета Республики Крым) на 2021 год</i>	362,85	8	2 199 448,16	193,23	818 813,92	222,39	957 069,85	115,09
	<i>за счет остатка не использованной Субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год</i>	0,00	0	19 540,78	-	19 540,78	-	18 830,06	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) на 2021 год</i>	0,00	11	1 696,15	-	57,83	-	155,93	-
	<i>за счет возмещения затрат (компенсации) 2017-2020гг. (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	29	3 162,18	1,00	1 050,07	1,00	1 244,48	100,00
	<i>за счет платы за технологическое присоединение на 2021 год</i>	0,00	3394	194 805,68	1 707,00	92 644,06	2 176,00	108 134,91	127,48
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги</i>	0,00	1	929,74	-	-	1,00	929,74	-

№ п/п	Наименование работ	Всего в количественном выражении, единицы (км., /шт.)		Всего объем финансирования, тыс.руб без НДС	ПЛАН за первое полугодие 2021 год		ФАКТ за первое полугодие 2021 год		Процент выполнения, в количественном выражении, единицы (км., шт.)
		км.	шт.		в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	в количественном выражении, единицы (км., шт.)	объем финансирования, тыс.руб без НДС	
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в плате за снабженческо-сбытовые услуги (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	1	650,31	1,00	16,84	1,00	650,31	100,00
	<i>за счет Прочих средств на 2021 год</i>	0,00	2	29 330,15	-	-	-	-	-
	<i>за счет Прочих средств на 2020 год (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	0	877,50	-	551,24	-	551,24	-
	<i>за счет амортизационных отчислений 2021 года в расценках по прочей деятельности</i>	0,00	1	1 398,57	1,00	848,68	1,00	1 304,62	100,00
	<i>за счет амортизационных отчислений 2020 года в расценках по прочей деятельности (неиспользованные средства Инвестиционной программы 2020 года)</i>	0,00	3	16 941,58	3,00	16 941,58	3,00	16 941,58	100,00